

新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱	無		計畫主辦機關	(無)	
標案所屬工程主管機關	新竹縣政府		查核日期	113年06月06日	
標案名稱	113年度新竹縣福龍國小運動操場整建工程		地點	新竹縣新豐鄉	
標案執行機關	新竹縣新豐鄉福龍國民小學		專案管理單位		
設計單位	黃俊憲建築師事務所	監造單位	黃俊憲建築師事務所	承包商	正永工程有限公司
發包預算	5,076.275 千元		契約金額	4,460.000 千元	
工程概要	<p>請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 設施名稱 2. 規格、型式 3. 數量 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。</p>				
工程進度、經費支用及目前施工概要	<p>截至 113 年 06 月 5 日止： 一、工程累計進度：預定 25.46%；實際 25.81%； 二、經費累計支用：預定 0.000 千元；實際 0.000 千元。 三、目前進行 刨除工程</p>				
查核委員	內聘：(無) 外聘：童健飛、廖國裕		開工及預定完工日期	113年04月17日至 113年08月15日	
領隊及工作人員	領隊：王執行秘書金倉(已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華		查核分數(等級)	80(甲等)	
優點	<p>1 主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導 5 次。督導記錄詳實。(2)工程進度較預定進度超出 0.35%。 2 施工品質:整體跑道底層鋪設完整平順。</p>				
缺點	<p>1.監造單位:監造計畫章節未依工程會經費級距差別編列內容，請檢討改善。【L】(4.02.01.01) 2.監造單位:監造計畫內材料設備送審管制總表缺各項材料項目。【L】(4.02.01.10.01) 3.監造單位:監造報表未落實記載。(主辦單位現場督導，未在其他約定監造事項欄位概述督導指示事項與缺失)【L】(4.02.03.08.01) 4.承攬廠商:整體品質計畫內容可依工程會品管要點簡化而未簡化，請檢討改善。【L】(4.03.02.01) 5.承攬廠商:施工日誌未落實執行，記載不完整。(113年5月20日主辦單位或監造技師現場督導，未在其他約定監造事項欄位概述督導指示事項及缺失)。【L】(4.03.03.02) 6.承攬廠商:未落實執行品管自主檢查表、檢查標準未訂量化值(如未抽驗跑道放樣高程等)。【L】(4.03.04.01) 7.跑道底層鋪面多處裂縫，請加以改善。【L】(5.01.02) 8.營建剩餘土方，及拆除廢料未送離工地不符合規定。【L】(5.05.04) 9.跑道緣石後方土壤過高，請設法降低。【L】(5.06.04) 10.跑道底層鋪設部分不平整，有積水現象請加以改善。【L】(5.07.01.10) 11.既有排水側溝之溝頂修補，混凝土完成面不平順，平整度不佳有破損及溝頂面積水</p>				

	<p>問題。【L】(5.08.99)</p> <p>12.排水之集水井蓋與框座，間距太大以致部密合，導致鬆動應再修正，應做好安裝前材料尺寸之檢查。【L】(5.10.99)</p> <p>13.工區周邊學童動線，安全防護措施及引導牌不完善，應加以改善。【L】(5.15.10)</p> <p>缺點總計扣點數 0 點</p>
規劃設計問題及建議	<p>建議：</p> <p>1..跑道邊緣石有破損或高程較跑道完成面為高，建議主辦單位另編預算修補，以增進美觀。</p>
品質指標	環境：80.00 分；安全：80.00 分；強度：77.00 分；美觀：80.00 分；功能：80.00 分。
其他建議	<p>1.遊具之滑梯處知人工草坪與完成後跑道面高程有差異且不平順，請主辦機關偕同設計監造及施工單位，研商如何予以順平銜接，以避免日後學童進出有絆倒之疑慮。</p> <p>2.監造計畫 4/8 送審，施工計畫、品質計畫 4/15 送審，而主辦單位於 5/29 一起核准，已超過開工日，請檢討改進。</p>
扣點統計	<p>總計扣點數 0 點</p> <p>專業人員總計記點數 0 點，不扣款。</p>
檢驗拆驗	(未填)