

新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

列管計畫名稱	(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關	新竹縣政府			查核日期	106 年 12 月 19 日
標案名稱	106 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)-B 區			地點	新竹縣
標案 執行機關	新竹縣工務處養護科			專案管理 單位	
設計單位	邑莒工程顧問有限 公司	監造單位	邑莒工程顧問有限 公司	承包商	家凱營造有限公司
發包預算	57,751(千元)			契約金額	52,550(千元)
工程概要	106 年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)-B 區				
工程進度、 經費支用及 目前施工概況	截至 106 年 12 月 18 日止： 一、工程累計進度：預定 53.65%；實際 57.29%； 二、經費累計支用：預定 1,802 千元；實際 15 千元。 三、目前進行 材料送審、瀝青鋪設、放樣測量				
查核 委員	外聘：劉冠德、劉政良 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	106 年 11 月 16 日至 106 年 12 月 31 日	
領隊及 工作人員	領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃		查核分數 (等級)	82 分 (甲等)	
優點	一、主辦機關：落實建立品質督導機制，，督導 8 次記錄詳實，值得嘉許。 二、監造單位：落實監造抽查驗程序，確實掌握工程進度及品質。 三、承攬廠商：施工日誌填寫確實，檔案文件管理良好。 四、施工品質：竹 71-1 線鋪設 AC 路面平整度佳，AC 級配均勻，標線平直。 五、材料設備檢驗與管制：相關材料設備檢驗如期辦理。 六、安全衛生：現場交通維持及安全措施完整，有專人指揮引導。				
缺點	1. 監造單位：辦理廠商之品質計畫審查人員，未簽署日期，不符合需求，請改善。(4.02.01.04) 2. 監造單位：材料設備送審管制總表，未送機關核定，不符合需求，請加以改善。(4.02.01.10) 3. 承攬廠商：人手孔調整工程施作項目之檢驗停留點不足，請改善。(4.03.02.05) 4. 承攬廠商：106 年 12 月 6 日標線自主檢查，未落實檢驗停留點作業申請，請加以改善。(4.03.04) 5. 瀝青混凝土廢渣未清除，請全工區檢視。(5.05.04) 6. 0k+220 左側、0k+380 右側瀝青鋪面道路局部小範圍積水現象。(5.07.01.10) 7. (1)0k+020、0k+150、0k+187 左側銜接農路瀝青鋪面不平整。(2)0k+010 左側臨人行道接壤瀝青鋪面不平順。(3)0k+064 左側小範圍瀝青鋪面不平整。(5.07.02.11)				

	8.0k+225 擋水牆側瀝青鋪面人工壓實度不足呈凸起狀，請改善。(5.07.02.99) 9.工區道路入口夜間管制及警示措施宜再加強。(5.14.07) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃設計問題及建議	建議： 無
品質指標	環境：82 分；安全：85 分；強度：80 分；美觀：82 分；功能：82 分。
其他建議	竹 71-1 工區中央分隔道標線業依既有白色復舊，標線顏色是否正確，建清依道路交通標誌標線號誌設置規則檢視。
扣點統計	廠商總計扣點數 0 點。
檢驗拆驗	(未填)