

新竹縣政府工程施工查核小組 查核紀錄〔不預先通知〕

列管計畫名稱	(若無，免填)			計畫 主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關	新竹縣政府			查核日期	111 年 11 月 16 日
標案名稱	峨眉鄉七星村道路鋪面改善工程			地點	新竹縣峨眉鄉
標案 執行機關	新竹縣峨眉鄉公所			專案管理 單位	
設計單位	和鑫工程顧問股份 有限公司	監造單位	和鑫工程顧問股份 有限公司	承包商	揚威營造有限公司
發包預算	1,360(千元)			契約金額	1,240(千元)
工程概要	路面 AC 改善				
工程進度、 經費支用及 目前施工概況	截至 111 年 11 月 15 日止： 一、工程累計進度：預定 94.33%；實際 99.00%； 二、經費累計支用：預定 280 千元；實際 62 千元。 三、目前進行 工區放樣作業				
查核 委員	外聘：林祐諺、楊欽銘 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	111 年 10 月 25 日至 111 年 11 月 24 日	
領隊及 工作人員	領隊：杜科長明昇 (已宣達查 核委員注意事項) 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	81 分 (甲等)	
優點	一、主辦機關：(1)主辦單位於開工至 11 月 16 日共品質督導 1 次，認真負責。(2)監造計畫於 111 年 10 月 25 日開工前完成核定，尚符規定。 二、監造單位：各工項之施工抽查紀錄表有落實紀錄並填寫實際抽查值。 三、承攬廠商：(1)瀝青混凝土品管自主檢查表有確實記載檢查值。(2)辦理安全衛生教育訓練有教材資料及照片。(3)工地職業安全施工前檢查紀錄表有落實紀錄。 四、施工品質：(1)C 區+100 之瀝青混凝土厚度試體取樣 3 個，其平均厚度大於 5 公分，尚符規定。(2)4 個工區之瀝青混凝土鋪面之平整度良好。(3)工地整潔度良好。 五、材料設備檢驗與管制：材料設備送審管制總表與材料設備檢(試)驗管制總表有落實執行。 六、安全衛生：廠商有落實執行工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。				
缺點	1.主辦機關：主辦機關對監造計畫之審查缺意見表。(4.01.06.02) 2.主辦機關：主辦單位之品質督導紀錄之工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。(4.01.14)				

	3.監造單位:施工及品質計畫之審查無審查意見表。(4.02.01.03) 4.監造單位:監造計畫分項工程抽查紀錄表須依工程會函頒之「製作綱要」修正辦理。(4.02.01.05.01) 5.監造單位:監造報表職安執行部分未勾選,請補正。(4.02.03.08.01) 6.承攬廠商:施工日誌內職安執行部分未採用勾選方式,請補正。(4.03.03.01) 7.承攬廠商:施工日誌紀載不完整(如11月10日主辦單位及專任工程人員督導未記錄其指示事項或工程缺失)。(4.03.03.02) 8.工區清除之雜草廢棄物未清理,影響環境。(5.05.09) 9.C區瀝青混凝土鋪面有粒料分離現象及裂紋。(5.07.02.12) 10.C區+140之側溝有瀝青粒料未清理及D區與現有路面之界面有黏層未清除。(5.07.02.99) 11.工程告示牌內容未符規定(如主辦機關之中、英文名稱不正確及經費來源欄位空白未填)。(5.09.08) 12.AC壓實度尚無試驗報告。(5.10.10.02) 13.無汛期工地防災自主檢查表。(5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃設計問題及建議	建議： 無
品質指標	環境：81分；安全：78分；強度：80分；美觀：82分；功能：82分。
其他建議	工程施工過程，應多拍攝附有拍攝日期之照片，以利後續追蹤及查核佐證。
扣點統計	
檢驗拆	(未填)

