

新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱	(若無，免填)		計畫主辦機關	(未填)	
標案所屬工程主管機關	新竹縣政府		查核日期	112年02月18日	
標案名稱	尖石鄉玉峰村整體道路品質改善工程		地點	新竹縣尖石鄉	
標案執行機關	新竹縣尖石鄉公所		專案管理單位		
設計單位	大承工程顧問股份有限公司	監造單位	大承工程顧問股份有限公司	承包商	榮邦營造有限公司
發包預算	10,785.592千元		契約金額	10,616.000千元	
工程概要	尖石鄉玉峰村整體道路品質改善工程				
工程進度、經費支用及目前施工概要	<p>截至112年01月止：</p> <p>一、工程累計進度：預定 26.62%；實際 38.20%；</p> <p>二、經費累計支用：預定 2782.000千元；實際 4055.000千元。</p> <p>三、目前進行工程施作中</p>				
查核委員	內聘：(未填) 外聘：林耀星		開工及預定完工日期	111年12月22日 至 112年04月07日	
領隊及工作人員	領隊：賴科長攸展 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：羅瑞瑚、張文華		查核分數(等級)	81.00(甲等)	
優點	<p>1.主辦機關:(1).主辦機關，不定期督導工程施工。(2)監造計畫書依規辦理核定。</p> <p>2.監造單位:(1)施工計畫及品質計畫依規審查。(2) 施工進度超前甚多，督導得力。</p> <p>3.承攬廠商:(1)品管組織架構符合規定。(2) 專任工程人員，定期督察工地。(3)依規定提送施工計畫與品質計畫並奉主辦機關核定</p> <p>4.施工品質:水泥混凝土鋪面施工平整度尚可。</p> <p>5.材料設備檢驗與管制:預拌混凝土依規辦理材料商送審。(2) 混凝土試驗報告施工廠商均有判讀。(3) 點焊網材料依規辦理送審。</p> <p>6.安全衛生:依規辦理安衛項目檢查。</p>				
缺點	<p>1.主辦機關:督導工程施工，請補督導人員照片，併紀錄存卷。【L】(4.01.04.02)</p> <p>2.監造單位:預拌混凝土抽查紀錄表，抽查標準，部分項目未量化。【L】(4.02.01.10)</p> <p>3.品質計畫未依工程會108.04.30頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節。【L】(4.03.02.01)</p> <p>4.承攬廠商 混凝土自主檢查表，檢查標準，未量化。【L】(4.03.12.02)</p> <p>5.水泥混凝土路面0K+620、+640、+820、施工後表面有裂紋，請改善。【L】(5.01.02)</p> <p>6. 水泥混凝土路面全線伸縮縫施工未確實，請改善。【L】(5.01.05)</p> <p>7.水泥混凝土路面0K+800至860、靠山側、未留設邊溝排水，請改善。【L】(5.01.99)</p> <p>8.0k+876右側橋梁排水孔堵賽偉清理影響排水【L】(5.07.01.05)</p> <p>9.混凝土無配比及粒料篩分析報告【L】(5.10.01.01)</p> <p>10.預拌混凝土未做強度品控分析。【L】(5.10.99)</p> <p>11.施工現場交通警告設施不足【L】(5.14.07)</p> <p>12.預拌混凝土未做強度品控分析。【L】(5.15.99)</p> <p>缺點總計扣點數0 點</p>				

規劃設計問題及建議	1.轉彎處超高佈設而造成路外側與路面有30公分之高差<建議用回填土以填平,以防止車輛誤闖而有翻車之疑
品質指標	環境：80.90分；安全：80.00分；強度：76.00分；美觀：80.90分；功能：80.90分。
其他建議	(未填)
扣點統計	總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)