

新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱	(若無，免填)		計畫主辦機關	(未填)	
標案所屬 工程主管機關	新竹縣五峰鄉公所		查核日期	112年03月03日	
標案名稱	上比來聯絡道路4K+150?7K+220改善工程		地點	新竹縣五峰鄉	
標案執行機關	新竹縣五峰鄉公所		專案管理單位		
設計單位	西維工程顧問 有限公司	監造單位	西維工程顧問 有限公司	承包商	潤富營造有限公司
發包預算	15,139.000千元		契約金額	14,600.000千元	
工程概要	道路改善工程				
工程進度、 經費支用及 目前施工概要	截至112年02月28日止： 一、工程累計進度：預定 17.38%；實際 22.21%； 二、經費累計支用：預定 2500.000千元；實際 3624.000千元。 三、目前進行：L型溝施作				
查核委員	內聘：(未填) 外聘：廖國裕、劉政良		開工及 預定完工日期	111年12月14日 至 112年04月30日	
領隊及 工作人員	領隊：賴科長攸展 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華 政風處:許杏如		查核分數 (等級)	82.00(甲等)	
優點	<ol style="list-style-type: none"> 1.主辦機關:已建立品質督導機制，共督導1次。 2.監造單位:抽查缺失改善追蹤表，附改善前中後照片，紀錄詳實。 3.承攬廠商:(1)技師督導2次，督察紀錄完整。(2)不符合事項追蹤改善紀錄完整，均於期限內改善完成。 4.施工品質:(1)工程告示牌內容詳實符合規定。(2)L溝與截水溝完成面線形平直滑順。(3)L溝與截水溝混凝土完成面平整無蜂窩、孔洞發生。(4)現場樹木有做保護，注重生態之維護。 5.材料設備檢驗與管制:均依契約及品質計畫材料送審及檢驗總表，辦理送審及檢試驗，管制良好。 6.安全衛生:有設置車輛改道標示。 				
缺點	<ol style="list-style-type: none"> 1.主辦機關:主辦單位（五峰鄉公所）工程督導次，督導次數略嫌不足請改善。【L】(4.01.04.02) 2.監造單位:.(1)監造計畫內L溝與截水溝施工抽查紀錄表，洩水管未訂斜度抽查標準，請補正。(2)監造計畫內之品質抽查中有關混凝土及AC應加訂合格之判定基準。【L】(4.02.01.05.01) 3.監造單位:監造計畫內混凝土工程施工抽查紀錄表，振動器搗實未訂檢查標準，請補正。【L】(4.02.01.05.02) 4.承攬廠商:(1)111年12月14日施工日誌，未記載辦理職安教育訓練。(2)施工日誌需有主辦及監造之督導內容。【L】(4.03.03.02) 5.承攬廠商:112年2月19日L溝與截水溝5K+800~5K+600施工自主檢查表，點焊鋼絲搭接未紀錄實際量測值，請補正。【L】(4.03.04.02) 6.(1)L溝與截水溝5K+950、5K+850混凝土牆澆置局部乾縮裂縫。(2)L溝與截水溝CLSM未適當養護，澆置有局部裂縫。【L】(5.01.02) 7. L溝與截水溝5K+600集水井高程與側溝有落差，易造成排水不良,請立即改善。【L】(5.07.02.99) 8.道路前後端施工中警告標示，設置不足,請改善。【L】(5.14.07) 9.道路三角錐設施，局部未設置連桿,請改善。【L】(5.14.99) 10.施工之工區周邊行人或行車動線安全防護措施及導引不完善。【L】(5.15.10) 缺點總計扣點數0 點				
規劃設計問題 及建議	無				
品質指標	環境：82.25分；安全：80.00分；強度：80.00分；美觀：82.25分；功能：82.25分。				
其他建議	無				
扣點統計	總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。				

檢驗拆驗

(未填)