

新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱	(若無，免填)		計畫主辦機關	(未填)	
標案所屬 工程主管機關	新竹縣政府		查核日期	112年04月13日	
標案名稱	新竹縣尖石鄉嘉樂村5鄰道路整體道路品質改善工程		地點	新竹縣尖石鄉	
標案執行機關	新竹縣尖石鄉公所		專案管理單位		
設計單位	富林工程技術顧問有限公司	監造單位	富林工程技術顧問有限公司	承包商	龍裕營造有限公司
發包預算	8,957.000千元		契約金額	8,800.000千元	
工程概要	<ol style="list-style-type: none"> 1. 排水設施修繕。 2. 道路截彎取直一處。 3. 道路鋪面改善。 4. 增建道路安全護欄 				
工程進度、 經費支用及 目前施工概要	<p>截至 112 年 04 月 9 日止：</p> <p>一、工程累計進度：預定 66.94%；實際 98.89%；</p> <p>二、經費累計支用：預定 8609.040 千元；實際 8609.040 千元。</p> <p>三、目前進行 工程施作中</p>				
查核委員	內聘：(無) 外聘：吳宏碩、林耀星		開工及 預定完工日期	111 年 12 月 15 日 至 112 年 03 月 16 日	
領隊及 工作人員	領隊：賴科長攸展 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	83(甲等)	
優點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主辦機關：(1)主辦機關，不定期督導工程施工。(2) 監造計劃書依規辦理核定。(3)有效配合監造及廠商至現場勘查進度超前。 2. 監造單位：(1)施工計畫及品質計畫依規審查。(2)施工進度超前甚多，督導得力。(3) 監造組織架構齊全。(4)有關材料抽查彥均符合。 3. 承攬廠商：(1)品管組織架構符合規定。(2)專任工程人員，定期督察工地。(3)混凝土自主檢查表，檢查管理標準有量化。(4)施工日誌填寫詳細，督導單位至工地督導時，日誌重要事項均有記載。(5)主動整合周邊環境施工值得嘉許。 4. 施工品質：(1)擋土牆混凝土施工牆面平整度尚可。(2) 0K+940AC 施工表面平整。(3) 0K+900 標線施工平順良好。(4)鋼版護欄施工平順。 5. 材料設備檢驗與管制：(1)預拌混凝土依規辦理材料商送審。(2)混凝土試驗報告施工廠商均有判讀。(3)瀝青混凝土依規辦理送審，並材料送驗。(4)鋼筋材料依規送審，並附出廠證明。(5)現場鑽心取樣(厚度)均符合規定。 6. 安全衛生：(1)依規辦理安衛項目檢查。(2) 每天上工前，辦理危害告知宣導。 				

缺點	<ol style="list-style-type: none">1.主辦機關:督導工程施工，如有發現缺失通知監造與廠商改善時，應將改善完成資料，一並存卷。【L】(4.01.99)2.監造單位:監造報表中只有蓋章而已應以簽名為宜請補簽。【L】(4.02.03.08)3.承攬廠商:品質計畫架構未依工程經費級距之不同，簡化章節要求，請改善。【L】(4.03.02.01)4.承攬廠商:安衛一般性自主檢查表，檢查項目標準未量化請補充。【L】(4.03.04.01)5.牆面有部分油汙，鐵絲未剪乾淨請改善。【L】(5.03.02)6.工區道路沿線發現有少部份 AC 粒料未清除，請改善。【L】(5.05.09)7.工地仍有保特瓶未清理，影響環境。【L】(5.05.13)8.擋土牆末端之收尾部分應該要有設計(應加設土包或砌石)使其平順美觀。【L】(5.07.01.99)9.(1)0K+819 至 0K+821，AC 地面超高不順，請改善。(2)截水溝蓋不平整，應加以改善。【L】(5.07.02.99)10.混凝土完成面外觀平整度不佳(混泥土地坪完成面外觀粗糙破損)。【L】(5.08.08.01)11.本工程告示牌請設立於工程起點，相關人員聯絡電話請加註手機號碼以利緊急聯絡。【L】(5.09.08)
----	--

規劃設計問題及建議	建議： 1. 本計劃屬提升道路品質計劃雖只是現況加鋪，但有些原有道路現型不佳，轉彎超高不足，建議仍應先行路基改善再以加鋪路面，以符合計劃宗旨，
品質指標	環境：82.50分；安全：80.00分；強度：81.00分；美觀：82.50分；功能：82.50分。
其他建議	無
扣點統計	總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)