

新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱	(若無，免填)		計畫主辦機關	(未填)	
標案所屬工程主管機關	(未填)		查核日期	112 年 07 月 04 日	
標案名稱	新竹縣 112 年度農地重劃區農水路改善工程(新豐鄉)		地點	新竹縣新豐鄉	
標案執行機關	新竹縣政府地政處		專案管理單位		
設計單位	華翊工程顧問有限公司	監造單位	華翊工程顧問有限公司	承包商	揚威營造有限公司
發包預算	5,796.746 千元		契約金額	4,823.000 千元	
工程概要	工區一農路改善長度 607M 工區二農路改善長度 548M 工區三農路改善長度 345M 工區四農路改善長度 125M 工區五農路改善長度 400M				
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至 112 年 07 月 3 日止： 一、工程累計進度：預定 48.94%；實際 96.79%； 二、經費累計支用：預定 1639.000 千元；實際 4536.000 千元。 三、目前進行 G、H、I、J、K 段路面刨鋪				
查核委員	內聘：(無) 外聘：林新華、廖國裕		開工及預定完工日期	112 年 06 月 10 日 至 112 年 07 月 19 日	
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 工作人員：張文華		查核分數(等級)	82(甲等)	
優點	1.主辦機關:(1)督導監造計畫、施工計畫、品質計畫於開工前核准。(2)已建立品質督導機制共督導 2 次，督導紀錄內容完整。 2.監造單位:(1)施工計畫、品質計畫均於開工前核定。(2)材料抽驗及施工抽查項目與頻率符合規定。 3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察 2 次，督察紀錄內容詳實完整。(2)檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。(3)材料及施工檢驗項目與頻率符合規定。 4.施工品質:AC 鋪設平整度良好。 5.材料設備檢驗與管制:均依契約及材料送審及檢驗總表辦理，管制良好。 6.安全衛生:整體環境整潔乾淨。				
缺點	1.監造單位:監造單位應將實驗室之標準試體密度落實在監造計畫內，以明確相應之夯實度判定基準。【L】(4.02.01.01) 2.監造單位:督導施工廠商執行工地安全衛生工作未確實，缺佐證資料。【L】(4.02.03.05) 3.承攬廠商:職業安全教育訓練紀錄不完整請改善。【L】(4.03.14.03) 4.H+300R 及 H+310R 之道路有 AC 廢料，請清除。【L】(5.05.09) 5.H+400L 之道路紐澤西護欄排水孔堵塞，請清除。【L】(5.07.02.08) 6.G+210L 之道路緣石有位移，請予以復原。【L】(5.07.02.09) 7.H+000L 之道路接合處紅色標線有汙染，請清除後再重劃。(5.07.02.18)【L】(5.07.02.18) 8. H+405L 之道路 AC 有裂縫，請修補。【L】(5.07.02.25) 9.H+180L 路側收邊些許不良、電線桿旁有雜草生長情形。【L】(5.07.02.99) 10.工區前後端未設置交通警告標示。【L】(5.14.07) 缺點總計扣點數 0 點				

規劃設計問題及建議	建議： 建議在 G+426L 及 G+480L 處加裝具有夜間顯示之安全措施。
品質指標	環境：82.10 分； 安全：80.00 分； 強度：78.00 分； 美觀：82.35 分； 功能：82.35 分。
其他建議	無
扣點統計	總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)