

新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱	無		計畫主辦機關	(未填)	
標案所屬工程主管機關	(未填)		查核日期	112年09月18日	
標案名稱	新竹縣體育場田徑場及公共空間改善工程-體育館木地板及伸縮看台整修工程		地點	新竹縣竹北市	
標案執行機關	新竹縣體育場		專案管理單位		
設計單位	楊雪雲建築師事務所	監造單位	楊雪雲建築師事務所	承包商	華泰興營造有限公司
發包預算	8,299.045 千元		契約金額	8,270.000 千元	
工程概要	1、體育館地板整建工程 2、伸縮看台整建工程				
工程進度、經費支用及目前施工概要	<p>截至 112 年 09 月 17 日止：</p> <p>一、工程累計進度：預定 54.24%；實際 57.24%；</p> <p>二、經費累計支用：預定 983.592 千元；實際 2950.776 千元。</p> <p>三、目前進行</p> <p>1.原有木地板拆除</p> <p>2.移動式風機設備</p> <p>3.異界面不鏽鋼收邊條</p> <p>4.既有木地板範圍新作混凝土填平</p> <p>5.排球柱木地板開孔活動蓋板</p> <p>6.新作矽晶防潮層</p> <p>7.新作橡膠墊片</p> <p>8.新作防腐防蟲松木角材</p> <p>9.新作耐水夾板</p> <p>10.楓木地板安裝</p> <p>11.楓木地板全面研磨刷漆</p>				
查核委員	內聘：(無) 外聘：郭治平、鄭書青		開工及預定完工日期	112年07月31日至 112年10月18日	
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 工作人員：張文華		查核分數(等級)	79(乙等)	
優點	<p>1.主辦機關:主辦機關進行過 2 次督導</p> <p>2.監造單位:監造單位進行過數次督導抽驗。</p> <p>3.承攬廠商:承攬廠商進行過數次自主檢查。</p> <p>4.施工品質:籃球場企口楓木地板回鋪工程，有將完成籃球場用塑膠布蓋妥保護。</p> <p>5.材料設備檢驗與管制:依契約執行材料之檢驗與管制。</p>				
缺點	<p>1.主辦機關:品質督導及查驗紀錄記載不完整。(兩次督導紀錄，無現場指示事項及相關施工缺失)【L】(4.01.04.02)</p> <p>2.監造單位:監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容。(未依工程會 108.04.30 頒布之品質計畫管制要點製作規定製作並依工程造價簡化相關章節，檢附之混凝土工程施工抽查記錄表，缺混凝土坍度標準數值)【L】(4.02.01.01)</p>				

	<p>3.監造單位:填報監造報表未落實記載。(主辦單位現場督導，未在其他約定監造事項欄位概述督導指示事項與缺失) 【L】(4.02.03.08.01)</p> <p>4.承攬廠商:品質計畫架構未包含品管要點規定之基本內容。(品質計畫，未依工程會108.04.30 頒布之品質計畫管制要點製作規定製作，依工程經費多寡刪減章節，自主檢查表未依工程會 109.04.27 頒布品質計畫製作綱要更新) 【L】(4.03.02.01)</p> <p>5.承攬廠商:施工日誌記載不完整。(主辦單位與監造建築師現場督導，未在重要事項紀錄欄位概述督導指示事項與缺失) 【L】(4.03.03.02)</p> <p>6.承攬廠商:(1)品管自主檢查標準未定量化值、容許誤差值。(混凝土工程自主檢查表，缺混凝土坍度標準數值)(2) 自主檢查表記載不完整，無施工照片。 【L】(4.03.04.01)</p> <p>7.地板之材料外觀不合規範，有疑似氣泡或不明原因產生之裂縫。 【L】(5.08.02)</p> <p>8.籃球場企口楓木地板回舖工程，現場發現有多處銜接縫隙寬達 0.2 公分以上。 【L】(5.08.99)</p> <p>9.工程告示牌全銜沒有英文翻譯、工地主任與專任工程人員沒有行動電話。 【L】(5.09.08)</p> <p>10.工地現場任意堆置，未妥善保護。 【L】(5.09.09)</p> <p>11.其他材料設備檢驗審查紀錄缺失：PU 完工厚度與表面平整性須載明定檢驗方法。 【L】(5.10.99)</p> <p>12.工地職業安全衛生施工前檢查記錄表未確實依規定逐日填寫。 【L】(5.14.04)</p> <p>缺點總計扣點數 0 點</p>
<p>規劃設計問題及建議</p>	<p>建議： 無</p>
<p>品質指標</p>	<p>環境：79.60 分；安全：80.00 分；強度：75.00 分；美觀：78.60 分；功能：79.60 分。</p>
<p>其他建議</p>	<p>無</p>
<p>扣點統計</p>	<p>總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數 0 點，不扣款。</p>
<p>檢驗拆驗</p>	<p>(未填)</p>