

新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱	無		計畫主辦機關	(無)	
標案所屬工程主管機關	新竹縣政府		查核日期	113年01月04日	
標案名稱	竹北市公29公園籃球場地坪改善工程		地點	新竹縣竹北市	
標案執行機關	新竹縣竹北市公所		專案管理單位		
設計單位	和鑫工程顧問股份有限公司	監造單位	和鑫工程顧問股份有限公司	承包商	鏘鴻實業有限公司
發包預算	12,600.000千元		契約金額	12,600.000千元	
工程概要	竹北市公29公園籃球場地坪及周邊環境改善				
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至113年01月02日止： 一、工程累計進度：預定23.85%；實際30.79%； 二、經費累計支用：預定0千元；實際0千元。 三、目前進行：地板AC鋪設				
查核委員	內聘：(無) 外聘：陳興來、劉政良		開工及預定完工日期	112年11月03日至 113年02月07日	
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇(已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、詹雅玲		查核分數(等級)	80(甲等)	
優點	<p>1.主辦機關:(1)已建立品質督導機制，督導1次。(2)原進度落後經趕工目前無落後情形。</p> <p>2.監造單位:(1)施工計畫及品質計畫均於開工前核定。(2)積極要求CLSM回填養護之品質要求。(3)已辦理混凝土圓柱抗壓及鋼筋拉拔及抗灣試驗中。(4)辦理土方工程施工抽查等九大項47次，不符合0次。</p> <p>3.承攬廠商:專任工程人員督察9次，督察紀錄完整。</p> <p>4.施工品質:工區材料堆置整齊。</p> <p>5.材料設備檢驗與管制:(1)依材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表辦理相關檢試驗，管制良好。(2)已完成9項材料送審及3項送審中3項。</p> <p>6.安全衛生:安全圍籬設施設置完整。</p>				
缺點	<p>1.主辦機關:督導次數頻率不足，請增加次數。【L】(4.01.99)</p> <p>2.監造單位:未訂定植栽工程類地毯草施工抽查標準。【L】(4.02.01.05.02)</p> <p>3.監造單位:籃球場周邊瀝青混泥土坪滾壓施作局部不落實。(扣1點)【M】(4.02.17.07)</p> <p>4.承攬廠商:施工日誌112/12/27督導重要事項記載未完整。【L】(4.03.03.02)</p> <p>5.承攬廠商:(1)10月4日籃球場周邊土方回填施工自主檢查表，未記載壓實度量化檢查值。【L】(4.03.04.02)</p> <p>6.承攬廠商:11月1日辦理職安教育訓練，未留存紀錄。【L】(4.03.14.03)</p> <p>7.景觀座椅混凝土短牆完成面三處蜂窩產生。【L】(5.01.01)</p> <p>8.0k+000左側模板夾板未拆除。【L】(5.03.07)</p> <p>9.籃球場鋼棚架外西側第7根鋼柱外圍回填土方，局部內含鐵片、寶特瓶未清除。【L】(5.06.05)</p> <p>10.球場鋼棚架外南側第1根鋼柱附近外部回填土方高出地坪，土石易沖刷流入球場。【L】(5.07.01.99)</p>				

	<p>11.籃球場鋼棚架，(1)東側第 4 根鋼柱附近、(2)西側第 5 根鋼柱附近之瀝青混凝土地坪局部不平整。(扣 1 點)【M】(5.07.02.11)</p> <p>12.籃球場鋼棚架南側，瀝青混凝土鋪面局部跳料分離。【L】(5.07.02.12)</p> <p>13.籃球場鋼棚架東側，(1)鄰近地面電箱瀝青殘料未清除、(2)第 6 根鋼柱柱面瀝青局部沾污未清除、(3)西側第 7 根鋼柱柱面瀝青局部沾污未清除，影響美觀。【L】(5.07.02.99)</p> <p>14.工程告示牌工地負責人及專任工程人員未以行動電話註記及缺空污編號與政風電話不符。【L】(5.09.08)</p> <p>15.工作場所人員進出大門口未標示禁止無關人員擅入。【L】(5.14.06.02)</p> <p>缺點總計扣點數 2 點</p>
規劃設計問題及建議	建議： 無
品質指標	環境：80.80 分；安全：80.00 分；強度：77.00 分；美觀：80.80 分；功能：80.80 分。
其他建議	無
扣點統計	<p>一、品質缺失扣點情形：</p> <p>承攬廠商(鈺鴻實業有限公司)扣 1 點。</p> <p>監造單位(和鑫工程顧問股份有限公司)扣 1 點。</p> <p>請依規定扣款。</p> <p>專業人員總計記點數 0 點，不扣款。</p>
檢驗拆驗	(未填)