新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 [不預先通知]

列管計畫名稱	107 前瞻-2.1-漁-10.11			計畫主辦機關	新竹縣政府農業處 農業工程科
標案所屬 工程主管機關	新竹縣政府			查核日期	108 年 11 月 29 日
標案名稱	<u>溼地牛熊環境教育展示設施工程</u>			地點	新竹縣新豐鄉
標案 執行機關	新竹縣政府農業處			專案管理 單位	
設計單位	祥稜工程顧問有限 公司	監造單位	祥稜工程顧問有限 公司	承包商	中實營造有限公司
發包預算	46,050(千元)			契約金額	43,600(千元)
工程概要	木棧道工程 紅樹林展示中心 停車場 廁所維修 漁會補網場				
工程進度、 經費支用及 目前施工概況	截至 108 年 11 月 28 日止: 一、工程累計進度:預定 64.40%;實際 44.40%; 二、經費累計支用:預定 17,789 千元;實際 9,766 千元。 三、目前進行 木棧道拆除、 木材進料、哨所及廁所泥作裝修				
查核 委員	外聘:陳賜賢、謝立 內聘:(無)		開工及 預定完工 日期	108 年 06 月 23 日至 109 年 01 月 20 日	
領隊及 工作人員	領隊:陳科長盈州 工作人員:張文華		查核分數 (等級)	73分 (乙等)	
優 主辦機關:監造計畫在開工前核定,可提供施工廠商訂定施工計畫及品質計畫,作法務實。					

缺 1.主辦機關:對於三級品管制度及文書查驗抽驗資料,請主辦單位加強督導。(4.01.99)

點 2.監造單位:監造計畫未符合作業需求,例如:(1)未訂定「安衛及環保」及「機電設備功能運轉測 試」章節。(2)文件檔案未訂定「保存年限」。(4.02.01.01)

- Ⅸ. 監造單位:未落實執行抽查驗作業,例如:(1)未填寫木棧道抽查紀錄表。(2)未填寫安衛抽查表№ (3)各工項抽查紀錄表,未檢附相關之佐證相片。(4)各工項「檢驗停留點」之抽查驗表,未彙整施工 廠商之查驗申請單及自主檢查表。 (<u>扣 2 點</u>) (4.02.03.04)
- 4. 監造單位: 監造技師至工地督導,未依規定填寫「督導紀錄表」。(4.02.14.04)
- 5. 承攬廠商:(1) 整體品質計畫之施工要領、施工管理標準、施工流程圖及自主檢查表等,工項略有 |不同,請加以整合。(2)棧道的分項施工計畫,包括在既有基礎上與新設基礎施工詳圖,如何於濕 地上立椿安定,是否符合原設計理念,皆缺資料。(3)木料細作,包括棧道平台,景觀樓榫接嵌入 方式亦無詳圖。 (4.03.02)

6.承攬廠商: (4.03.02.03)

7.承攬廠商:施工日誌之安衛檢查,請以打勾方式填寫,較符實務運作情形;另重要事項亦請務 實填寫,如:材料送驗、專任工程人員督察。 (4.03.03)

- 8.承攬廠商:未落實執行品管自主檢查表,例如:(1)各工項自主檢查表,未檢附施作過程之佐證相片。(2)各工項「檢驗停留點」之自檢,較為不足。(3)未填寫「挖填土方工程」、「污水工程」之自檢表。(112點)(4.03.04)
- 9.承攬廠商:專任工程人員至工地督導並填寫督察表,督察工項請依工程特性修正並檢附佐證相片 (4.03.11.06)
- 10.承攬廠商:安衛及環保:未落實安衛教育訓練及宣導「危害告知」。 (4.03.14.03)
- 11.材料現場堆置凌亂,包括管線、鋼筋,合格或不合格材混在一起。 (5.05.09)
- 12.堆置在現場之鐵木角材,部分有龜裂情形,是否在允收標準範圍內,請再檢視。 (5.07.03.99)
- 13.室外埋設之電氣管線,未鋪設警示帶,較為不足。 (5.07.04.99)
- 14.木棧道 RC 底座留有動物通行孔,立意很好,但木棧道之結構安全亦請留意。 (5.07.13.05)
- 15.新砌磚牆,部分有透光情形,顯示未滿漿;另新舊銜接面未見加強鐵件。 (5.08.02)
- 16.工程告示牌之格式及內容為舊版,請更新。(5.09.08)
- 17.(1)材料/設備送審管制總表顯示,各項材料有延遲送審或未送審情形,如:新作鋁合金門鏜、石頭漆、30人份污水處理設備…等。(2)材料試驗報告顯示,取樣、送驗及會驗,監造現場人員及施工廠商品管人員,未會同,如`:鐵木試驗報告。 (扣2點) (5.10.99)
- 18. 高差超過 1.5 公尺以上之場所,未設置符合規定之上下安全設備,例如:施工架未與穩定構造物妥實連接及施工架之壁連座有不足情形。(扣 2 點)(5.14.01.01)

缺點總計扣點數 8 點。

規劃設

計

問

題

及

建議:

- 1·本案「展示中心」雖僅施作外牆「拉皮」,但未取得建築執照及結構安全鑑定,亦無使用執照,請再檢視是否符合供公眾使用之規定。
- 2.展示中心之結構體,部分樑、板鋼筋裸露,有「海砂屋」之疑慮,請進一步檢測。

建議

묘

質

環境:73分; 安全:72分; 強度:75分; 美觀:73分; 功能:74分。

指標

其 1・施工品質:

- 他 (1)外牆窗戶四周 30CM 寬,請塗刷防水層,以降低滲漏水。
- 建 (2)新砌磚牆與舊磚牆或 RC柱之銜接面,粉刷時請加鋪防裂網,以避免龜裂。
- 議 (3)鐵木類之板材、角材、如經裁切後、請務必再塗刷防腐防蟲藥劑。
 - (4)木平台欄杆柱之鍍鋅套筒底部,請灌注不縮收水泥,較為平穩。
 - 2·民眾跨越紅毛港橋台兩側木作欄杆及虹橋木平台釣魚,有安全之疑慮,請施工廠商加強圍籬及 張貼安全警示標語,勸導時亦請拍照存證。
 - 3 · 本工程截至 108 年 11 月 24 日止,施工進度落後 17.701%,請主辦機關要求承包商提「趕工計

畫」,並請監造單位監督承包商落實趕工計畫。 4·本案監造及施工廠商等技師及專任工程人員似未參與本案,與計畫書要求內容不符,請檢討改 一、品質缺失扣點情形: 承攬廠商(中實營造有限公司): 扣 6 點。 扣 委辦監造廠商(祥稜工程顧問有限公司): 扣 6 點。 點 **廠商總計扣點數** 12 點,請依規定扣款。 統 二、專業人員缺失記點:(工作評量紀錄) 計 監造單位派駐現場人員 : 記 2 點 (____ 記 2 點) 專業人員總計記點數 2 點,不扣款。

檢 驗

(未填)

拆 驗