

## 新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

列管計畫名稱	平地農路改善（含農地重劃區）計畫 110 至 113 年度（第四期）		計畫主辦機關	行政院農業委員會農田水利署	
標案所屬 工程主管機關	新竹縣政府		查核日期	110 年 10 月 04 日	
標案名稱	<u>新竹縣 110 年度農地重劃區緊急農水路改善工程-第 1 次</u> <u>(新豐鄉、湖口鄉)</u>		地點	新竹縣新豐鄉	
標案執行機關	新竹縣政府地政處		專案管理單位		
設計單位	千山工程技術顧問有限公司	監造單位	千山工程技術顧問有限公司	承包商	翊勝琪營造有限公司
發包預算	4,247(千元)		契約金額	3,107(千元)	
工程概要	1. 福興農地重劃區東西 23 路改善工程-300M 2. 瑞興重劃區東西 3 路農路改善工程-286M 3. 中崙農地重劃區南北 7 路改善工程-450M 4. 中崙農地重劃區東西 22 路改善工程-115M 5. 長岡嶺農地重劃區南北 6 路改善工程-260M 6. 中崙農地重劃區東西 9 路改善工程-71M				
工程進度、 經費支用及 目前施工概況	截至 110 年 10 月 3 日止： 一、工程累計進度：預定 11.97%；實際 49.98%； 二、經費累計支用：預定 336 千元；實際 433 千元。 三、目前進行 1. 工區一~工區六雜草雜物清除及運棄及路面切割(路口協接處) 2. 工區三路面刨除 3. 工區五路面刨除				
查核委員	外聘：林文雄、林耀星 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	110 年 09 月 14 日至 110 年 10 月 13 日	
領隊及 工作人員	領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	81 分 (甲等)	
優點	一、主辦機關:(1)已建立品質督導，共督導 1 次。(2)監造計畫在開工前審查核定。 二、監造單位:(1)品質計畫及施工計畫於開工前核定。(2)監造技師辦理工程督導並留存紀錄。 三、承攬廠商:(1)專任工程人員現場督察 1 次，紀錄完整。(2)品管組織架構完整，並附有相關證照。 四、施工品質:(1)AC 面層表面目視還算平順。(2)第五工區鋪設及壓實確實。(3)工區 5 農路邊線標線清晰良好。 五、材料設備檢驗與管制:依契約執行材料之檢驗與管制。				

	六、安全衛生:工區交通施工時管制措施落實，並派專人指揮交通。
缺點	<p>1.主辦機關:品質督導及查驗紀錄記載應加強交維安全部份並應將督導請相關單位簽名改正。(4.01.04)</p> <p>2.監造單位:材料設備送審管制總表，未訂定預定送審日期，未符合需求，應另加進場時間，以利主辦單位之進度管控。(4.02.01.10)</p> <p>3.承攬廠商:整體品質計畫未依工程會品管要點簡化部分章節，請改善，請修正更新。(4.03.02)</p> <p>4.承攬廠商:(1)品管自主檢查表道路縱斷檢查標準未確實記載檢查值。(2)品管自主檢查表之檢查標準未訂定容許誤差值(如厚度)，請補正。(4.03.04)</p> <p>5.承攬廠商:辦理安全衛生教育訓練提供資料為6月25日辦理非本工程及相關人員是否恰當，請檢討改善。(4.03.14.03)</p> <p>6.(1)第三工區道路鋪設電力控制箱有瀝青沾污未清理，第五工區道路鋪設鍍鋅格柵板瀝青沾污未清理。(2)噴灑粘層沾汙周邊電桿等措施，請加以清除。(5.07.01.99)</p> <p>7.第三工區瀝青鋪面路側高於溝側其壓實度較不足並於0K+167處部份有粒料分離現象及粒料攪拌不均現象，0K+310道路叉口處部份有粒料攪拌不均現象。(5.07.02.12)</p> <p>8.第三工區部分白色標線面(慢字)有損壞痕跡請改善。(5.07.02.18)</p> <p>9.第三工區道路鋪設，路面切割線形較不平順，影響美觀。(5.07.02.99)</p> <p>10.第三工區瀝青鋪面樹木周邊未留設適當樹穴。(5.08.09.03)</p> <p>11.未訂定抗滑等相關試驗。(5.10.99)</p> <p>12.工區防災應變通報機制，請再加強辦理。(5.16.99)</p> <p><b>缺點總計扣點數 0 點。</b></p>
規劃設計問題及建議	建議： 無
品質指標	環境：82分；安全：80分；強度：78分；美觀：80分；功能：82分。
其他建議	噴灑粘層及鋪設瀝青路面時周邊設施應加強保護措施避免沾污等。
扣點統	<b>總計扣點數 0 點。</b>

計	
檢驗 拆驗	(未填)