新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

列管計畫名稱	(若無，免填)			計畫主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關	(未填)			查核日期	107 年 01 月 08 日
標案名稱	配合「芎林村活動中心興建工程」辦理鋪面、植栽及景觀燈等周邊環境工程			地點	新竹縣芎林鄉
標案執行機關	新竹縣芎林鄉公所			專案管理單位	
設計單位	黃俊憲建築師事務所	監造單位	黃俊憲建築師事務所	承包商	皇佳營造有限公司
發包預算	1,358(千元)			契約金額	1,350(千元)
工程概要	配合「芎林村活動中心興建工程」辦理鋪面、植栽及景觀燈等周邊環境工程				
工程進度、 經費支用及 目前施工概況	<p>截至 107 年 1 月 7 日止：</p> <p>一、工程累計進度：預定 100%；實際 100%；</p> <p>二、經費累計支用：預定 1,296 千元；實際 1,296 千元。</p> <p>三、目前進行</p> <p>配合「芎林村活動中心興建工程」辦理鋪面、植栽及景觀燈等周邊環境工程-地坪整理、植栽、壁燈施作等工項。</p>				
查核委員	外聘：林祐輔 內聘：陳盈州	開工及 預定完工 日期	106 年 09 月 18 日至 107 年 03 月 30 日		
領隊及 工作人員	領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華、廖梅硃	查核分數 (等級)	79 分 (乙等)		
優點	<p>一、主辦機關：監造計畫、施工及品質計畫皆於開工前核定。</p> <p>二、承攬廠商：施工日誌依規定採用公共工程委員會 106 年 6 月之新頒表格。</p> <p>三、施工品質：高壓磚鋪設整齊美觀，平整度尚佳，值得鼓勵。</p> <p>四、安全衛生：符合勞安衛生及環保規定。</p>				
缺點	<p>1.主辦機關：品質督導及查驗紀錄，未落實(本工程於 107 年 1 月 4 日竣工，主辦機關於 107 年 1 月 2 日督導，僅督導一次且督導時機過晚)。(4.01.04)</p> <p>2.監造單位：本工區應有之施工查驗未訂定檢驗停留點，如無障礙車位及車道之壓密度試驗均未編列試驗費用且未施作試驗。(4.02.01.06)</p> <p>3.監造單位：(1)抽查(驗)紀錄表未依工程會制式格式寫及未量化。(2)點焊鋼絲網無抽查紀錄。(4.02.03.04)</p> <p>4.承攬廠商：地坪工程無障礙停車，未施作基礎夯實壓密度試驗且無試驗報告資料。(4.03.02.05)</p> <p>5.承攬廠商：施工日誌未落實記載。(主辦機關於 107 年 1 月 2 日督導及監造抽查驗並未於重要紀事欄記載)(4.03.03)</p> <p>6.承攬廠商：品管自主檢查表未量化及檢查時機未勾選，請改善。(4.03.04)</p> <p>7.承攬廠商：材料設備送審管制總表未依工程會制式格式填寫。(4.03.05)</p>				

	<p>8.承攬廠商：專任工程人員無填具督察紀錄表。(4.03.11.06)</p> <p>9.工區雜物未清除整理。(5.05.09)</p> <p>10.步道鋪設高壓磚少部份沉陷及積水，請加以改善。(5.07.01.10)</p> <p>11.草坪部分枯死，請挖除並重新鋪植。(5.07.13.01)</p> <p>12.樹穴緣石一處破損、身心障礙停車位旁混凝土數處破損，請改善。(5.07.13.99)</p> <p>13.(1)未編列材料試驗費用，僅以型錄審查，且部份監造單位未審查。(2)本工區應有材料試驗，如高壓磚試驗為本工程主要材料，未依規定送驗，請研議改善。(5.10.99)</p> <p>14.工地現場原燈座外殼未確實加以防護，有安全疑慮，請加改善。(5.14.03.01)</p> <p>15.汛期工地防災自主檢查表未落實填寫。(5.16.01)</p> <p>缺點總計扣點數 0 點。</p>
規劃設計問題及建議	建議： 無
品質指標	環境：79分；安全：80分；強度：77分；美觀：80分；功能：80分。
其他建議	無
扣點統計	廠商總計扣點數 0 點。
檢驗拆驗	(未填)