

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.13

工程名稱：109 年度竹北市光明一路人行步道改善工程



說明

混凝土澆置有蜂窩產生。



說明

街角廣場施工，現場環境凌亂且廢棄鋼筋任意堆置。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.13

工程名稱：109 年度竹北市光明一路人行步道改善工程



說明

部分人行道地磚與路緣石或既有水溝仍有空隙，地磚施作規劃不佳。



說明

部分已施作完成之人行道與緣石及與既有排水溝間尚有縫隙、破損情事，建議收尾銜接平順，以維美觀及安全。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.13

工程名稱：109 年度竹北市光明一路人行步道改善工程



說明

人行道其上下坡道之縱坡值較規範規定值為高，恐影響輪椅族群之安全，應予以檢討改善。



說明

固定支架其麻繩接觸樹木處應加「橡膠襯墊」，惟現場僅以不織布包覆，與圖說規定不符。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.13

工程名稱：109 年度竹北市光明一路人行步道改善工程



說明

工程告示牌之內容部分未符合規定，如完工日期、工地負責人及專任工程人員電話未以行動電話標示。經費來源未以決標金額按中央補助及地方政府自籌比例填列



說明

施工現場交通警告等設施不足且部分交通錐未以連桿連結。