

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.13

工程名稱：110 年 7 月 25 日烟花颱風秀巒村田埔 1 鄰 2 號農路 1K+800 災害復建工程



0K+25 鋼鈹護欄基
座混凝土碰損缺
角，混凝土澆置局
部蜂窩。

13/05/2022

說明

0K+25 鋼鈹護欄基座混凝土碰損缺角，混凝土澆置局部蜂窩。



0K+60 左側擋土牆護
坡混凝土表面不平
整。

13/05/2022

說明

0K+60 左側擋土牆護坡混凝土表面不平整。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**111.05.13**

工程名稱：110 年 7 月 25 日烟花颱風秀巒村田埔 1 鄰 2 號農路 1K+800 災害復建工程



說明

0K+20 左側鋼鈹護欄立柱混凝土渣未清除，鋼鈹磨損未補漆。



說明

懸臂式擋土牆回填土裡面，有桂竹根苗未清除乾淨。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**111.05.13**

工程名稱：110 年 7 月 25 日烟花颱風秀巒村田埔 1 鄰 2 號農路 1K+800 災害復建工程



說明

0K+00 起點左側電桿(護欄缺口)處，下方有民宅及作物請加設阻水墩。



說明

懸臂式擋土牆碎石排水袋回填，有大型石塊壓迫緊貼，排水效果不佳。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**111.05.13**

工程名稱：110 年 7 月 25 日烟花颱風秀巒村田埔 1 鄰 2 號農路 1K+800 災害復建工程



0K+34 懸臂式擋土牆頂，鋼鈹護欄立柱混凝土基座孔洞，未填滿漿料。

13/05/2022

說明

0K+34 懸臂式擋土牆頂，鋼鈹護欄立柱混凝土基座孔洞，未填滿漿料。



0K +05 右側 A 型擋土牆端部收頭，石塊疊砌間隙過大。

說明

0K +05 右側 A 型擋土牆端部收頭，石塊疊砌間隙過大。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**111.05.13**

工程名稱：110 年 7 月 25 日烟花颱風秀巒村田埔 1 鄰 2 號農路 1K+800 災害復建工程



0K+34 右側彎道邊坡，建議路面施作時併案拍漿，減少表土流失。

說明

0K+34 右側彎道邊坡，建議路面施作時併案拍漿，減少表土流失。



施工終點與左側擋土牆之路面部份，建議採漸縮路面寬度施作。

說明

施工終點與左側擋土牆之路面部份，建議採漸縮路面寬度施作。