新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱	(若無，免填)		計畫主辦機關	(未填)	
標案所屬工程主管機關	(未填)		查核日期	112年08月01日	
標案名稱	112年度北埔鄉鄉內道路改善工程(開口契約)		地點	新竹縣北埔鄉	
標案執行機關	新竹縣北埔鄉公所		專案管理單位		
設計單位	富林工程技術顧問有限公司	監造單位	富林工程技術顧問有限公司	承包商	竹岳營造股份有限公司
發包預算	3,589.411 千元		契約金額	2,860.000 千元	
工程概要	北埔鄉鄉內道路改善工程(開口契約)				
工程進度、經費支用及目前施工概要	<p>截至 112 年 07 月 31 日止：</p> <p>一、工程累計進度：預定 65.50%；實際 100.00%；</p> <p>二、經費累計支用：預定 577.000 千元；實際 1248.000 千元。</p> <p>三、目前進行 工區 AB 施工</p>				
查核委員	內聘：(無) 外聘：古鴻坤、陳興來		開工及預定完工日期	預定完工：112 年 12 月 31 日	
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 工作人員：張文華		查核分數(等級)	81(甲等)	
優點	<p>1.主辦機關:(1)主辦機關依規定期限核定監造計畫及品質管理計畫。(2)開工至今不定期辦理現場督導次數計 1 次。(3)有品質督導並指示相關職安衛生事項。</p> <p>2.監造單位:(1)依規定期限完成品質計畫及施工計畫核定。(2)抽查 7 月 10 日監造報表經比對施工日誌雖登載一致。</p> <p>3.承攬廠商:(1)抽查 7 月 10 日施工日誌記載詳實。(2)自主檢查、材料檢試驗及安全衛生管理皆落實執行。</p> <p>4.施工品質:瀝青混凝土路面鋪設平順，並已注意路拱以利路面排水。</p> <p>5.材料設備檢驗與管制:(1)本工程應執行之用料檢試驗皆落實執行。(2)依進度進行查驗</p> <p>6.安全衛生:依文件資料顯示，施工期間按規定進行交維與安全管制。</p>				
缺點	<p>1.主辦機關:多項文件主辦機關皆未於廠商提送之文件核章，請改善。【L】(4.01.05)</p> <p>2.主辦機關:工程已完成，但皆未計價，請加速辦理。【L】(4.01.26)</p> <p>3.監造單位:抽查 7 月 8 日不合格品管制單，複查人員未依規定簽名。【L】(4.02.03.01)</p> <p>4.承攬廠商:(1)施工自主檢查(AC)缺養護及通車放行時間之紀錄。(2)瀝青混凝土施工之抽查驗，施作厚度標準未訂定厚度之誤差值。【L】(4.03.02.05.02)</p> <p>5.承攬廠商:在提送的施工計畫書中，請依營造業法明列專任工程人員之職責。【L】(4.03.11.05)</p> <p>6.B 段 0k+050 右邊附近有孔洞。【L】(5.07.02.11)</p> <p>7.(1)A 段 0k+019~035 AC 壓實度不合規範(有裂紋)。(2)B 段 0k+259 AC 有粒料分離情形請改善。(3)B 段+253 右側有裂紋 AC 壓實度不良。(4)B 段+128 有裂紋 AC 壓實度不良。【L】(5.07.02.12)</p> <p>8.(1)A 段 0k+056 右側標線施作，銜接處太寬請修正。(2)A 段左側標線污損，請修補。(3)A 段 0k+112 標線需修補。(格棚邊)【L】(5.07.02.18)</p> <p>9.A 段 0k+008 右側電桿邊，雜草未除並補鋪 AC。【L】(5.07.02.99)</p>				

	缺點總計扣點數 0 點
規劃設計問題及建議	建議： 無
品質指標	環境：81.20 分；安全：85.00 分；強度：77.00 分；美觀：81.20 分；功能：81.20 分。
其他建議	A 工區里程 0K+112.7 之路面截水溝淤積嚴重，經查係水溝出水口太小所致，雖非本工程工作範圍，但為提升公共設施服務品質，請主辦機關進行清淤與擴大出水口之斷面積，使其與水溝相同。
扣點統計	總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數 0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)