

新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱	無		計畫主辦機關	(無)	
標案所屬工程主管機關	(未填)		查核日期	112 年 10 月 23 日	
標案名稱	竹北市站後段 807-1 地號新闢道路及中華路 408 巷等道路改善工程		地點	新竹縣竹北市	
標案執行機關	新竹縣竹北市公所		專案管理單位		
設計單位	聿睿工程顧問有限公司	監造單位	聿睿工程顧問有限公司	承包商	恆鉅土木包工業股份有限公司
發包預算	5,935.335 千元		契約金額	5,320.000 千元	
工程概要	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含 1. 堤防：長度(m)、堤防高度(m)、型式 2. 取排水管：口徑尺寸(m)、長度(m)、深度(m) 3. 抽水機：馬力(hp) 如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。				
工程進度、經費支用及目前施工概要	截至 112 年 10 月 22 日止： 一、工程累計進度：預定 67%；實際 80%； 二、經費累計支用：預定 2853.240 千元；實際 2853.240 千元。 三、目前進行 新泰路 78 巷排水溝施作，中華路 408 巷 2 弄路面刨鋪施作，中華路 408 巷路面刨鋪施作，華興街 357 巷 1 弄路面刨鋪施作				
查核委員	內聘：(無) 外聘：陳興來、劉政良		開工及預定完工日期	112 年 08 月 05 日 至 112 年 10 月 23 日	
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、詹雅玲		查核分數(等級)	79(乙等)	
優點	1.主辦機關:已建立品質督導機制，共督導 3 次，督導紀錄內容詳實，並掌控進度無落後情形。 2.監造單位:施工計畫及品質計畫均依程序審查。 3.承攬廠商:施工日誌紀錄完整詳實。 4.施工品質:(1)標線劃設，線形平順美觀。(2)A0k+207.5 新舊銜接處平順。 5.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表辦理相關檢試驗，管制良好。 6.安全衛生:施工路段交通維持落實派員指揮。				
缺點	1.監造單位:排水溝混凝土墊塊抽查未記載厚度。【L】(4.02.01.05.01) 2.監造單位:9 月 22 日華興街 357 巷標線工程施工抽查紀錄表未記載玻璃珠用量抽查值。【L】(4.02.03.04.01) 3.監造單位:9 月 20 日監造報表未記載華興街 357 巷瀝青混凝土鋪設檢停點施工抽查。【L】(4.02.03.08.01) 4.承攬廠商:(1)9 月 20 日華興街 357 巷瀝青混凝土鋪設施工自主檢查表，未記載施工完成通車時間檢查值。(2)10 月 19 日新泰路 78 巷 0k+100 排水工程施工自主檢查表，未記載側牆鋼筋保護層檢查值。(3)瀝青混凝土自主檢查鋪築養護時間及溫度未記載【L】(4.03.04.02)				

	5.承攬廠商:辦理職安教育訓練記錄，未附簽到資料。【L】(4.03.14.03) 6.中華路 408 巷 0k+150 左側混泥土地坪局部孔洞。【L】(5.01.01) 7.中華路 408 巷 0k+60 右側水溝蓋邊混凝土乾縮裂縫。【L】(5.01.02) 8.中華路 408 巷 0k+146 瀝青黏油局部污染路邊抵石子花台。【L】(5.05.99) 9.中華路 408 巷 26/28 號前排水溝鍍鋅隔柵高程太低傾斜。【L】(5.07.01.99) 10.(1)中華路 408 巷 0k+193 左側瀝青混凝土鋪面局部粒料分離，右側局部凹陷不平整。(2)中華路 408 巷 0k+125 瀝青混凝土接縫不平順需修補。【L】(5.07.02.11) 11.(1)中華路 408 巷 0k+193 左側、0k+162 左側電線桿周邊瀝青混凝土鋪設未確實夯壓平整，局部雜草未清除。(2)中華路 408 巷 0k+125 右側瀝青混凝土壓實度不合規範及有粒料分離現象。(3)中華路 408 巷 0k+145(408 巷 52 號前) 瀝青混凝土有粒料分離現象。(4)中華路 408 巷 0k+155 右側瀝青混凝土有粒料分離現象。【L】(5.07.02.12) 12.工程告示牌未列經費來源金額。【L】(5.09.08) 13.施工路段交通警告夜間燈號設置不足。【L】(5.14.07) 14.施工起迄端指示標誌(拒馬)不足。【L】(5.15.10) 15.10 月 3 日小犬颱風過後未落實汛期工地防災自主檢查表之檢查。【L】(5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點
規劃設計問題及建議	建議： 無
品質指標	環境：79.00 分；安全：80.00 分；強度：75.00 分；美觀：79.00 分；功能：79.00 分。
其他建議	無
扣點統計	總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數 0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)