

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.04

工程名稱：112年N類災害搶修暨復建工程(開口契約)



A段0K+010路面施作  
混凝土時擋土牆殘渣  
未清理。

04/12/2023

說明

A段0K+010路面施作混凝土時擋土牆殘渣未清理。



A段w型鋼板護  
欄導標有鎖自功  
螺絲鐵屑未清除  
造成銹斑。

04/12/2023

說明

A段w型鋼板護欄導標有鎖自功螺絲鐵屑未清除造成銹斑。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.04

工程名稱：112年N類災害搶修暨復建工程(開口契約)



A段0K+063封牆  
收邊回填未落實及  
有雜木。

## 說明

A段0K+063封牆收邊回填未落實及有雜木。



鋼板護欄油漆不平  
整。(本工程擋土牆上  
之鋼板護欄，油漆有  
流漆現象，且地面殘  
留有油漆未清除)

## 說明

鋼板護欄油漆不平整。(本工程擋土牆上之鋼板護欄，油漆有流漆現象，且地面殘留有油漆未清除)

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.04

工程名稱：112年N類災害搶修暨復建工程(開口契約)



說明

混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。(本工程 0+000 至 0+015 混凝土表面發現)



說明

本工程工區一擋土牆封牆處，造成道路縮減，建議增加導引防護警示，提醒用路人注意，避免發生交通事故