

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.25

工程名稱：尖石鄉各村周邊基礎環境改善工程



說明

嘉樂 B2 工區混凝土鋪面工程 0k+032 左側下邊坡廢棄混凝土渣未清除。



說明

嘉樂 B2 工區混凝土鋪面工程 0k+017 右側收邊草溝局部輕微沉陷，未以碎石或混凝土修補。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.25

工程名稱：尖石鄉各村周邊基礎環境改善工程



說明

嘉樂 B2 工區混凝土鋪面工程 0k+038 伸縮縫邊局部表面未刷毛處理。



說明

職安衛生告示牌，榮總竹東分院標示不明確。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.03.25

工程名稱：尖石鄉各村周邊基礎環境改善工程



嘉樂 B2 工區交通維持之三角錐未以連桿連接。

說明

嘉樂 B2 工區交通維持之三角錐未以連桿連接。



嘉樂 B2 工區+000 右側前端水溝溝底太低應以混凝土修補(順)以利排水。

說明

嘉樂 B2 工區+000 右側前端水溝溝底太低應以混凝土修補(順)以利排水。