

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.09

工程名稱：新竹縣 200M 標準競速滑輪溜冰場新建工程



說明

水溝側面混凝土表面部份模板殘留雜物。



說明

水溝工程鋼筋有混凝土殘渣未清除。

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.09

工程名稱：新竹縣 200M 標準競速滑輪溜冰場新建工程



說明

裸露地表雖有覆蓋防塵網，但天候乾燥、風大時依然有塵土飛揚，妨害鄰近住戶，應適時灑水保濕。



說明

回填料有磚塊雜物，請改善。

拍攝日期：108.09.09

工程名稱：新竹縣 200M 標準競速滑輪溜冰場新建工程



說明

看台後方土方未做好水土保持，沖刷流至混凝土澆置面，請加以改善。



說明	工程告示牌內容缺政風單位電話，未符規定。
----	----------------------

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.09.09

工程名稱：新竹縣 200M 標準競速滑輪溜冰場新建工程



說明	陰井成型鋼筋材料堆置未妥善保護(未加以墊高)。
----	-------------------------



說明

臨時用電開關箱未裝設漏電斷路器。