

混凝土廠驗紀錄表

標案名稱	新竹縣文小一幼兒園新建工程
廠驗日期	中華民國一〇八年十一月五日(星期二)
領隊及工作人員	陳科長盈州、張文華、杜明昇
主辦機關與執行單位：(新竹縣政府教育局及新竹縣竹東鎮陸豐國民小學)： 黃念慈、陳南宏	
監造單位：(林威政建築師事務所)：林威政、林政維	
承攬廠商(松揚營造有限公司)：林文雄、何明輝、吳秀玲	
預拌混凝土廠(永矩企業股份有限公司-頭份廠)： 劉佳賢、林金龍、彭煥坤、張靖承	
混凝土廠驗委員：詹穎雯、甘嘉瑋	
一、優點 (註：各項優點請加以具體說明。)	
1. 廠區寬敞，車輛動線良好。 2. 本廠(永矩企業股份有限公司-頭份廠)長期供應公共工程，有穩定的品管能力，對骨材品質的掌握亦優於一般預拌廠。 3. 砂石料源為大安、大甲溪，性質較穩定，並且運送車輛為自有，可對砂石料源品質有較佳之掌控。	
二、缺點 (註：各項缺點請加以具體說明。)	
1. 膠結料儲存筒之管理略嫌不完善，不同料筒之鑰匙並沒有明顯分色區別，至少現場有一料筒並沒有上鎖，建議膠結料入庫管須以顏色區分。「(1-1)進料及儲存設備」 2. 化學摻料筒外側無覆蓋，可直接曝曬到太陽，恐會因高溫影響藥劑性質。「(1-1)進料及儲存設備」 3. 砂石粒料與各項膠結材並無取樣留存，不符CNS061之要求，加長留樣時間。	

「(3-2)配比設計與管制」

4. 出料單的配比記註欠詳細「(7-3)交貨證明」

三、其他建議

1. 戶外粒料除儲存區，建議設置遮陽或覆蓋設施，防止粉塵飛揚污染。
2. 拌和機設備與附屬設施多有銹蝕，附著厚重水泥及其他材料，建議應進行適當定期之清理或維護。