

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.12.06

工程名稱：新竹縣峨眉鄉各村鄰聯絡道路提升道路品質改善工程



說明

混凝土養護不合規範，有塑性收縮造成裂縫。(F 工區道路側溝蓋發現)



說明

混凝土表面殘留雜物。(F 工區道路側溝發現有鐵絲與鐵釘)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.12.06

工程名稱：新竹縣峨眉鄉各村鄰聯絡道路提升道路品質改善工程



說明

模板組立歪斜。(F 工區道路側溝發現，因模板組立歪斜造成水溝牆厚度不足)



說明

廢棄物未清除，影響環境。(G 工區與 C 工區有發現剩餘 A.C 料棄置水溝內與道路兩側空地及 G 工區 0+443 有 AC 粘油噴灑在電信桿之拉桿上)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.12.06

工程名稱：新竹縣峨眉鄉各村鄰聯絡道路提升道路品質改善工程



G 工區 0+370 至
0+395 左側紐澤
西護欄排水孔被
AC 料阻塞未清
除。

06/12/20

說明

G 工區 0+370 至 0+395 左側紐澤西護欄排水孔被 AC 料阻塞未清除。



G 工區+436AC 鋪面
尚有腳印發生，請修
護。

06/12/2019 14:17

說明

G 工區+436AC 鋪面尚有腳印發生，請修護。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.12.06

工程名稱：新竹縣峨眉鄉各村鄰聯絡道路提升道路品質改善工程



說明

混凝土完成面施工外觀平整度不佳。(F工區道路側溝發現)



說明

工程告示牌不符合規定。(經費來源未填寫，政風單位電話錯誤)