

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.12.13

工程名稱：大湖村 7 鄰道路下邊坡崩塌災害復建工程等 6 件工程



說明

F 工區 0K+032 擋土牆混凝土完成面有蜂窩，請改善。



說明

F 工區起點處有瀝青混凝土廢渣請清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.12.13

工程名稱：大湖村 7 鄰道路下邊坡崩塌災害復建工程等 6 件工程



F 工區 0K+010-020
路面縱橫坡控制不
良致帶狀區域凹陷。

13/12/2019 09:50

說明

F 工區 0K+010-020 路面縱橫坡控制不良致帶狀區域凹陷。



F 工區新舊路面銜
接有縱向裂縫請查
明原因並改善。

13/12/2019 09:47

說明

F 工區新舊路面銜接有縱向裂縫請查明原因並改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.12.13

工程名稱：大湖村 7 鄰道路下邊坡崩塌災害復建工程等 6 件工程



說明

F 工區鄰近邊坡與工區銜接處裸露，請妥善協助植生復育。



說明

於高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口，未設置符合規定之護欄等設施。(現場 E 工區及 F 工區均無安全維護措施)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.12.13

工程名稱：大湖村7鄰道路下邊坡崩塌災害復建工程等6件工程



說明

E 工區起點處道路銜接不順暢，既有塊狀護欄影響行車安全，請盡速改善並加強安全警示設施，並劃設路面邊線。



說明

E 工區起終點交通警示設施不足，並加強道路進入工區前之交通警示標誌及設置前後漸變段設施。