

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.12.17

工程名稱：橫山鄉田寮村簡易自來水改善工程

P2 之蓄水池表面粉
刷時，未將進出水管
做適度保護，造成水
管被砂漿阻塞。

17/12/2019 09:49

說明

P2 之蓄水池表面粉刷時，未將進出水管做適度保護，造成水管被砂漿阻塞。

模板未確實整理，拆
模後造成混凝土表
面凹凸不平。

17/12/2019 10:17

說明

模板未確實整理，拆模後造成混凝土表面凹凸不平。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.12.17

工程名稱：橫山鄉田寮村簡易自來水改善工程



說明

工地圍籬空隙過大，無法阻止無關人員擅入。



說明

工地圍籬上方未設置夜間警示燈。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.12.17

工程名稱：橫山鄉田寮村簡易自來水改善工程



說明

既有蓄水池旁新設之兩座蓄水池混凝土表面殘留模板未清除。



說明

職業安全衛生告示牌設置位址不符規定，告示牌應面向道路供路人週知。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.12.17

工程名稱：橫山鄉田寮村簡易自來水改善工程



說明

蓄水池頂版設有維修清潔孔，建議四周增設欄杆，確保人身安全。



說明

四個蓄水池不銹鋼爬梯，外側必須加設防護(墜)罩。