

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.17

工程名稱：石子溪中、下游段排水路改善工程



說明

沒有工區門禁管制。



說明	工程告示牌只有中文沒有英文，請補正。
----	--------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.17

工程名稱：石子溪中、下游段排水路改善工程



說明	於高差超過 1.5 公尺以上之場所作業，未設置符合規定安全上下設備。
----	------------------------------------



說明

工地作業車輛，機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.17

工程名稱：石子溪中、下游段排水路改善工程



說明

· 擋土牆背側未設置透水材料俾排水及回填夯實方式，建議設置。



臨時擋土設施鋼軌
間距應 0.5 公尺，現
場目視大於 1 公尺
不符規定。

17/06/2020 09:52

說明

臨時擋土設施鋼軌間距應 0.5 公尺，現場目視大於 1 公尺不符規定。