

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.28

工程名稱：新竹縣竹北市縣政九路雨水下水道工程



說明

箱涵牆體混凝土澆置有一處蜂窩產生。



說明

箍(繫)筋、彎鉤綁紮未落實(匯流井四邊角)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.28

工程名稱：新竹縣竹北市縣政九路雨水下水道工程



說明

箱涵牆筋有混凝土殘渣。



說明

土石方堆置區覆蓋不完全。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.28

工程名稱：新竹縣竹北市縣政九路雨水下水道工程



說明

工地有金屬、塑膠或其他雜物未清理，影響環境。



說明

回填料含有少量塑膠類雜物未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.28

工程名稱：新竹縣竹北市縣政九路雨水下水道工程



說明

箱涵開挖底部排水不良，有積水現象。



說明

其他給排水、污水施工缺失：箱涵管止水帶灌漿後位於外圍鋼筋外、有金屬物穿刺、箱涵止水帶一處設置偏移，施作不當及連接處未熔接密合)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.08.28

工程名稱：新竹縣竹北市縣政九路雨水下水道工程



說明

其他給排水、污水施工缺失：箱涵管止水帶灌漿後位於外圍鋼筋外、有金屬物穿刺、箱涵止水帶一處設置偏移，施作不當及連接處未熔接密合)



說明

其他給排水、污水施工缺失：箱涵管止水帶灌漿後位於外圍鋼筋外、有金屬物穿刺、箱涵止水帶一處設置偏移，施作不當及連接處未熔接密合)