

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.10

工程名稱：108 年度永續循環校園示範計畫改造工程



說明

地下儲水設施開挖超過 1.5 公尺，未設置符合規定之安全上下設備。



說明

混凝土澆置部份蜂窩孔洞未修補。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.10.

工程名稱：108 年度永續循環校園示範計畫改造工程



說明

工地現場未灑水以抑制塵土飛揚。



說明

工區內為固定圍籬以鋼筋連接原有樹木，未妥善以緩衝防磨損材料保護。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.10

工程名稱：108 年度永續循環校園示範計畫改造工程



說明

地下儲留池之檢測井與陰井頂部高程有落差與圖面不符。



說明

工程告示牌內容未符合規定，機關名稱未以英文顯示，政風單位聯絡方式未明示。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.09.10

工程名稱：108 年度永續循環校園示範計畫改造工程



說明

颱風及豪大雨發布時宜加強相關防護措施，尤其土方暫存區及已開挖池體之防護，以免災害發生。



說明

主要工區入口圍籬，未設禁止入內警告標示及未設夜間警示燈。