

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.18

工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第4群)

線槽固定於吊架之  
螺栓露牙不足且部  
分吊桿有歪斜情  
形。



說明

線槽固定於吊架之螺栓露牙不足且部分吊桿有歪斜情形。

屋外配電盤基礎座有局  
部蜂窩情形且基礎座電  
纜溝內雜亂未清理。



說明

屋外配電盤基礎座有局部蜂窩情形且基礎座電纜溝內雜亂未清理。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.18

工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第4群)



屋外配電盤基礎座有局部蜂窩情形且基礎座電纜溝內雜亂未清理。

說明

屋外配電盤基礎座有局部蜂窩情形且基礎座電纜溝內雜亂未清理。



管路出口以硬質管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。

說明

管路出口以硬質管帽保護，避免裸空或以膠帶纏繞封口。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.18

工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第4群)



說明

線槽未以鋼性鐵件加固易受外力影響產生晃動情形另於轉彎處應再補強。



說明

工程告示牌未確實填寫，主辦機關名稱有誤，經費來源欄位未填列金額。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.11.18

工程名稱：新竹縣中小學電力系統改善工程(第4群)



線槽固定於吊架之螺栓露牙不足



說明

電氣外管線埋設回填處有下陷積水情形，工程完工前須適度整平。