

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.14

工程名稱：新竹縣湖口鄉中興、華興國小及中正國中通學步道提升與改善工程

人行道底層混凝土完成面，部分有塑性收縮造成龜裂情形，顯示養護不確實。

14/12/2021 09:48

說明

人行道底層混凝土完成面，部分有塑性收縮造成龜裂情形，顯示養護不確實。

人行道底層混凝土完成面，部分有塑性收縮造成龜裂情形，顯示養護不確實。

14/12/2021 09:42

說明

人行道底層混凝土完成面，部分有塑性收縮造成龜裂情形，顯示養護不確實。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.14

工程名稱：新竹縣湖口鄉中興、華興國小及中正國中通學步道提升與改善工程



說明

步行人型步道鋼筋混凝土鋪面與路燈基座的介面不佳。



說明

工業二路處的鍍鋅盒子蓋內混凝土底座施工不良

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.14

工程名稱：新竹縣湖口鄉中興、華興國小及中正國中通學步道提升與改善工程



說明

工業二路與新生路口處的人行道混凝土澆置未見焊接鋼絲網的預留搭接長度。



說明

人行道施作過程，喬木未妥善保護，請加強。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.14

工程名稱：新竹縣湖口鄉中興、華興國小及中正國中通學步道提升與改善工程



說明

蘭州街靠近工業一路人行道整地內留有瀝青混凝土廢棄物。



說明

人行道高壓混凝土磚試鋪，除考量表面汙損及平整度外，洩水坡度請加以重視。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.14

工程名稱：新竹縣湖口鄉中興、華興國小及中正國中通學步道提升與改善工程



說明

蘭州街處的路緣石部分相鄰空隙大。



說明

工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護，如：模板堆置在樹下、貨車停放在公園綠地中。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：110.12.14

工程名稱：新竹縣湖口鄉中興、華興國小及中正國中通學步道提升與改善工程



說明

人行道拆除過程，部分原有抵石子地坪有損壞情形，修復時請考量其完整性。



說明

工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護，如：模板堆置在樹下、貨車停放在公園綠地中。