

# 新竹縣政府

## 「新竹縣竹北市文小三校舍新建工程」 流標檢討會議紀錄

一、開會時間：112年10月13日(星期五)下午02時00分

二、開會地點：本府工務處二樓會議室

三、主持人：陳代理處長盈州

紀錄：黃彥翔

四、出席者：詳簽到表

五、討論：

1. 教育局：本案經費包含中央補助款項，依規定需於年底前決標，否則經費會被收回。
2. 工務處：標案內容報告(略)。
3. 建築師事務所：設計內容、減項規劃內容報告(略)。
4. 教育局：114學年度8月招生需求不變。
5. 教育局：無法讓文興國小學生借用他校教室上課。
6. 建築師事務所：本案以伸縮縫切分為A、B、C三區。
7. 建築師事務所：減量部分後續若要追回，經費約需新台幣3億餘元(尚未細算)。
8. 教育局：後續將努力追加減量部分所需經費。
9. 討論內容(略)。

六、結論：

1. 採減量發包：刪減C棟及活動中心。
2. 114年8月1日交付A區、地下室及操場，並取得部分使用執照。
3. 全區於750日曆天內完工。
4. 請建築師事務所於112年10月30日前提交修正後細部設計書圖。

七、散會 15:00。

# 簽到表

開會事由：「新竹縣竹北市文小三校舍新建工程」流標檢討會議

開會時間：112年10月13日(星期五)下午02時00分

開會地點：本府工務處二樓會議室

陳代理處長盈州	陳盈州
新竹縣政府 工程科	賴仁展 黃志翔
新竹縣政府 教育局	楊素婷 蔡淑貞 蘇平 呂敏
大同聯合建 築師事務所	周大同 蔡同彰