

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.13

工程名稱：新竹縣竹北市竹北國中通學步道暨行車安全道路改善計畫工程



說明

新澆置完成之混凝土表面，未適時養護有塑性收縮造成裂縫。



說明

工地鋼筋材料置放於地上未墊高且未加覆蓋，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.13

工程名稱：新竹縣竹北市竹北國中通學步道暨行車安全道路改善計畫工程



說明	工區週遭原有樹木未加維護(工區週遭珍貴樟樹未加維護)。(扣1點)
----	----------------------------------



說明	回填料含有機物、木材、廢棄殘料等雜物，不符合規範，請加以改善。
----	---------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.13

工程名稱：新竹縣竹北市竹北國中通學步道暨行車安全道路改善計畫工程



太陽能充電電源

回填料含有機物、木材、廢棄殘料等雜物，不符合規範，請加以改善。

2024/05/13

說明	回填料含有機物、木材、廢棄殘料等雜物，不符合規範，請加以改善。
----	---------------------------------



新民街埋設二支 10 公分塑膠管，管路排置過密，中間未隔開，請改善。

2024/05/13

說明	新民街埋設二支 10 公分塑膠管，管路排置過密，中間未隔開，請改善。
----	------------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.13

工程名稱：新竹縣竹北市竹北國中通學步道暨行車安全道路改善計畫工程



國興街圍牆基礎部份混凝土完成面頂緣因機具碰撞或施工不慎，混凝土外表有破損情形，請改善。

2024/05/13

說明	國興街圍牆基礎部份混凝土完成面頂緣因機具碰撞或施工不慎，混凝土外表有破損情形，請改善。
----	---



工程告示牌，部分項目未填寫(如政風單位電話等)，請檢視補正。

2024/05/13

說明	工程告示牌，部分項目未填寫(如政風單位電話等)，請檢視補正。
----	--------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.13

工程名稱：新竹縣竹北市竹北國中通學步道暨行車安全道路改善計畫工程



說明

工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端或加裝護套等防護設施，請改善。



說明

本工程施工區圍籬，夜間警示燈應加強設置，以維人車安全。