

新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

列管計畫名稱		Wfes1070926-02		計畫 主辦機關	新竹縣五峰鄉五峰國民小學
標案所屬 工程主管機關		新竹縣政府		查核日期	108 年 06 月 14 日
標案名稱		107 年運動場整建及週邊改善工程		地點	新竹縣五峰鄉
標案 執行機關		新竹縣五峰鄉五峰國民小學		專案管理 單位	
設計單位	陳忠民建築師事務所	監造單位	陳忠民建築師事務所	承包商	星華工程有限公司
發包預算	4,992(千元)			契約金額	4,950(千元)
工程概要	1.200 公尺跑道 2.新設棒球場區整地 3.跑道內場整修工程 4.看台維修 5.司令台整修				
工程進度、 經費支用及 目前施工概況	截至 108 年 06 月 10 日止： 一、工程累計進度：預定 100.00%；實際 98.42%； 二、經費累計支用：預定 4,703 千元；實際 4,678 千元。 三、目前進行 PU 跑道整修工程 棒球場整修工程 司令台修工程				
查核 委員	外聘：張家瑞、廖國裕 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	108 年 03 月 26 日至 108 年 06 月 30 日	
領隊及 工作人員	領隊：陳科長盈州 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	79 分 (分等)	
優點	一、主辦機關：於 4/18、5/13、6/11 進行品質督導計三次，督導相關資料尚稱完整。 二、監造單位：確實依契約規定期限提送監造計畫，唯爾後建請將時程盡量提前，以給廠商撰寫品質計畫的充裕時間。 三、承攬廠商：針對主辦機關督導有確實填寫於施工日誌，日誌記載尚稱完整。 四、施工品質：(1)擋土牆之線形與弧度良好。(2)整體鋪設草皮平整美觀。 五、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理材料檢驗。 六、安全衛生：環境衛生管理良好、環境清潔、工區材料整齊，無棄物污染。				
缺點	1.監造單位：建請按照金額級距編訂撰寫監造計畫(本案屬公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工				

點	程：品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準等)。(4.02.01.01) 2.監造單位：承商之施工及品質計畫於 108 年 04 月 03 日核准，已超過開工日，監造 單位應加以改善。(4.02.01.03) 3.監造單位：監造計畫之分項施工流程未標示檢驗停留點，請補充標示。(4.02.01.06) 4.承攬廠商：未依契約規定期限(開工前 7 日)提送品質計畫，請改善。(4.03.02) 5.承攬廠商：建請按照金額級距編訂撰寫品質計畫(本案屬公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程：材料及施工檢驗程序及自主檢查表等)。(4.03.02.01) 6.操場填土部分未夯實確實，下雨後有水流痕跡及邊角填土流失現象，請改善。(5.06.01) 7.看臺前方橘紅色欄杆請予以清理復舊。(5.07.01.06) 8.跑道內側藍色邊線建請補繪維持美觀之弧度(跑道藍色標線不平直)，請改善。(5.07.01.14) 9.操場內環落水孔與 PU 施作介面有諸多位置品質不佳，請逐一檢視以 PU 材料補(或填)齊/平。(5.07.01.99) 10.操場鋪草皮部分，有沒草皮空洞及跑道與緣石邊部分沒草皮(植栽疏落現象)，請補足。(5.07.13.01) 11.工程告示牌內容未符合規定，完工日期、經費來源應予以更/補正。(5.09.08) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃設計問題及建議	建議： 無
品質指標	環境：81 分；安全：90 分；強度：74 分；美觀：81 分；功能：81 分。
其他建議	1・建請校方思考操場整體排水規劃以確保本案之 PU 跑道不會因積水再度損壞。 2・司令臺前方易積水區域，建請於本案內一併妥為處理。 3・看臺前方與跑道間之區域現況為碎石、雜草建請思考處置方案否則易因積水後水回流至 PU 下方導致 PU 損壞。 4・工區入口斜坡道建請完工前按坡度予以整平並於側方加做保護設施。
扣點統計	廠商總計扣點數 0 點。
檢	(未填)

驗
拆
驗

--