

新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱	無		計畫主辦機關	(無)	
標案所屬工程主管機關	(未填)		查核日期	112年10月19日	
標案名稱	新竹縣關西鎮鳴鳳公園改善工程		地點	新竹縣關西鎮	
標案執行機關	新竹縣關西鎮公所		專案管理單位		
設計單位	國聖工程顧問有限公司	監造單位	國聖工程顧問有限公司	承包商	朝勝營造事業股份有限公司
發包預算	7,201.237 千元		契約金額	7,000.000 千元	
工程概要	<p>請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。 本工程內容特性包含</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 設施名稱</li> <li>2. 規格、型式</li> <li>3. 數量</li> </ol> <p>如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。</p>				
工程進度、經費支用及目前施工概要	<p>截至 112 年 10 月 16 日止：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、工程累計進度：預定 73.51%；實際 73.55%；</li> <li>二、經費累計支用：預定 3546.900 千元；實際 3974.600 千元。</li> <li>三、目前進行 籃球場地板施作</li> </ol>				
查核委員	內聘：(無) 外聘：郭治平、鄭書青		開工及預定完工日期	112年07月13日至 112年12月31日	
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇(已宣達查核委員注意事項) 工作人員：張文華、詹雅玲		查核分數(等級)	80(甲等)	
優點	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.主辦機關:(1)主辦機關進行3次督導。(2)監造計畫有於工程發包前核定。(本工程112.07.13開工，監造計畫112.05.29核定)</li> <li>2.監造單位:(1)監造單位進行過3次督察。(2)監造計畫有依規定於工程發包前完成核定。(本工程112.07.13開工，監造計畫112.05.29核定)</li> <li>3.承攬廠商:承攬廠商依規定進行次自主檢查。</li> <li>4.施工品質:周邊開挖區域均有覆蓋，落實防止塵土飛揚。</li> <li>5.材料設備檢驗與管制:材料設備均依契約辦理檢驗，管制良好。</li> </ol>				
缺點	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.主辦機關:發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。【L】(4.01.14)</li> <li>2.監造單位:監造計畫架構缺「設備功能運轉檢測程序及標準」之內容，請修正。【L】(4.02.01.01)</li> <li>3.監造單位:無施工抽查(驗)紀錄表(如無檢驗停留點查驗紀錄)。【L】(4.02.03.04.01)</li> <li>4.監造單位:監造單位:監造報表未記載主辦機關督導之指示事項，請補正。【L】(4.02.03.08.01)</li> <li>5.監造單位:混凝土施工缺失：混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。(扣2點)【M】(4.02.17.01)</li> </ol>				

	<p>6.承攬廠商:品質計畫架構缺「設備功能運轉檢測程序及標準」之內容，請修正。【L】(4.03.02.01)</p> <p>7.承攬廠商:(1)施工日誌未記載辦理職安教育訓練。(2)施工日誌中記載不完整，主辦機關及建築師督導事項未列入重要事項紀錄。【L】(4.03.03.02)</p> <p>8.混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。(籃球場基地與兒童遊戲區混凝土基礎有發現龜裂現象) (扣2點)【M】(5.01.02)</p> <p>9.螺栓施作不符規定(應先切至底部再鎖緊)。【L】(5.04.01)</p> <p>10.兒童遊戲設施固定零件有螺絲孔未鎖螺絲固定。【L】(5.07.01.06)</p> <p>11.燈座基座未作導(倒)角恐有碰撞情事發生。【L】(5.07.02.99)</p> <p>12.工區安全防護圍籬設施不完備。(工區現場圍籬發現夜間警示燈不足)【L】(5.14.00.01)</p> <p>13. 汛期工地防災自主檢查表，未落實。(10/03 中央氣象局有發布小犬颱風警報，沒有填寫前、中、後汛期工地防災自主檢查表)。【L】(5.16.01)</p> <p>缺點總計扣點數 4 點</p>
規劃設計問題及建議	建議： 無
品質指標	環境：80.90 分；安全：75.00 分；強度：81.00 分；美觀：80.90 分；功能：80.90 分。
其他建議	<p>1、兒童遊戲設施下方鐵件之邊角未包覆防撞軟墊，兒童遊戲設施之樓梯未固定，建議主辦單位設法改善，以避免兒童遊戲玩耍發生意外。</p> <p>2、兒童遊戲設施與籃球場基地周邊尚有二期工程尚未施工，建議主辦單位尚未改善竣工前，暫緩開放設施供鄉民使用，以避免發生意。</p>
扣點統計	<p>一、品質缺失扣點情形：</p> <p>承攬廠商(朝勝營造事業股份有限公司)扣 2 點。</p> <p>監造單位(國聖工程顧問有限公司)扣 2 點。</p> <p>請依規定扣款。</p> <p>專業人員總計記點數 0 點，不扣款。</p>
檢驗拆驗	(未填)