

新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱	無		計畫主辦機關	(無)	
標案所屬工程主管機關	(未填)		查核日期	113年05月07日	
標案名稱	112年度新竹縣湖口鄉公五公園改造工程		地點	新竹縣湖口鄉	
標案執行機關	新竹縣政府產業發展處		專案管理單位		
設計單位	國聖工程顧問有限公司	監造單位	國聖工程顧問有限公司	承包商	祐發營造工程有限公司
發包預算	24,507.894 千元		契約金額	24,300.000 千元	
工程概要	主題為軍事主題，包含戰車造型兒童遊戲組、500公尺障礙兒童遊戲組、排水、鋪面、植栽及照明工程。				
工程進度、經費支用及目前施工概要	<p>截至 113 年 05 月 06 日止：</p> <p>一、工程累計進度：預定 56.50%；實際 60.25%；</p> <p>二、經費累計支用：預定 7921.800 千元；實際 8332.470 千元。</p> <p>三、目前進行</p> <p>1.混凝土刷毛鋪面伸縮縫施作、點焊網鋪設、210kgf/cm² 混凝土</p>				
查核委員	內聘：(無) 外聘：郭治平、劉政良		開工及預定完工日期	112年11月27日至 113年06月23日	
領隊及工作人員	領隊：杜科長明昇 工作人員：張文華、詹雅玲		查核分數(等級)	83(甲等)	
優點	<p>1.主辦機關:已建立品質督導機制，共督導 2 次。督導記錄詳實。</p> <p>2.監造單位:(1)品質計畫及施工計畫均於開工前審查核定完成。(2)監造單位派員出席廠商協議組織會議。(3)監造單位進行過 3 次督。</p> <p>3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察 8 次，督察紀錄詳實。(2)文件整理用心，資料清楚。</p> <p>4.施工品質:(1)挖填整地土方裸露面均以防塵網妥善保護。(2)混凝土刷毛鋪面完成面平整度良好，刷毛紋理美觀。(3)施工材料堆置及機具擺放整齊。(4)抵石子座椅完成面平整，倒角線形圓滑美觀，並設置伸縮縫。(5)工區內樹木均以不織布保護樹幹。(6)工程告示牌之內容尚符規定。</p> <p>5.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審及檢試驗管制總表控管，管制良好。</p> <p>6.安全衛生:(1)安全圍籬依規範圖說設置。(2)放樣鋼筋露頭均以保護蓋保護。</p>				
缺點	<p>1.監造單位:4月17日小勇士區休憩椅混凝土工程施工品質抽查紀錄表，未記載混凝土澆置完成後養護狀況。【L】(4.02.03.04.01)</p> <p>2.監造單位:(1)3月13日監造報表未記載施工抽查不符合追蹤事宜。(2)監造日報未落實填寫，無法反映現場施作情形如未記載混凝土澆置完成後養護狀況。【L】(4.02.03.08.01)</p> <p>3.承攬廠商:113年4月22日施工日誌未記載召開協議組織會議事宜。【L】(4.03.03.02)</p> <p>4.承攬廠商:113年4月17日小勇士區混凝土整體粉光刷毛工程施工自主檢查表，未記載點焊鋼線網保護層混凝土墊塊間距量化檢查值。【L】(4.03.04.02)</p> <p>5.承攬廠商:辦理職業安全衛生教育訓練次數不足，請改善。【L】(4.03.14.03)</p> <p>6.小勇士區結構牆與休憩區拉毛鋪面交界處混凝土乾縮裂縫。【L】(5.01.02)</p> <p>7.小勇士區休憩區結構牆完成面鐵線未清除。【L】(5.01.04)</p> <p>8.鋼構施作(座椅扶手)表層髒污處請修飾補漆。【L】(5.04.59)</p> <p>9.圓形廣場休憩區拉毛鋪面伸縮縫未清理。【L】(5.07.01.99)</p>				

	<p>10.馬達接線端子規格不符需求，請加以改善避免漏電。【L】(5.07.04.01)</p> <p>11.小勇士區共融式座椅抵石子勾縫局部漿料覆蓋未清除。【L】(5.08.08.01)</p> <p>12.圓形廣場休憩區 X 型座椅邊角收頭地坪局部破損。【L】(5.08.08.02)</p> <p>13.臨時用電控制盤未上鎖保護且未設置漏電斷路器。【L】(5.14.03.02)</p> <p>14.圍籬出入口大門未標示禁止無關人員擅入。【L】(5.14.06.02)</p> <p>缺點總計扣點數 0 點</p>
規劃設計問題及建議	建議： 無
品質指標	環境：83.45 分；安全：80.00 分；強度：83.00 分；美觀：82.95 分；功能：83.45 分。
其他建議	無
扣點統計	總計扣點數 0 點 專業人員總計記點數 0 點，不扣款。
檢驗拆驗	(未填)