

新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄〔不預先通知〕

列管計畫名稱	(若無，免填)			計畫主辦機關	新竹縣新埔鎮公所
標案所屬 工程主管機關	新竹縣政府			查核日期	108 年 12 月 10 日
標案名稱	新埔鎮日本公園綠美化及安全補強工程			地點	新竹縣新埔鎮
標案 執行機關	新竹縣新埔鎮公所			專案管理 單位	
設計單位	詹富棋建築師事務所	監造單位	詹富棋建築師事務所	承包商	德鴻營造有限公司
發包預算	1,200(千元)			契約金額	1,199(千元)
工程概要	日本公園景觀設施改善及綠美化工程				
工程進度、 經費支用及 目前施工概況	截至 108 年 12 月 9 日止： 一、工程累計進度：預定 62.67.%；實際 58.57%； 二、經費累計支用：預定 60 千元；實際 34 千元。 三、目前進行 施工計畫審查、材料送審、施工圖審查、材料送審、公園雜木清理、喬木種植、公園設施工廠 備料與加工、現場施工				
查核 委員	外聘：陳慶芳 內聘：范萬釗		開工及 預定完工 日期	108 年 10 月 25 日至 109 年 03 月 31 日	
領隊及 工作人員	領隊：范代理執行秘書萬釗 工作人員：張文華		查核分數 (等級)	80 分 (甲等)	
優點	一、主辦機關：(1)新埔鎮公所有建立品質督導小組，並於 11/20，11/25 進行兩次工程品質督導。 (2)監造計畫有審查紀錄，且於 9/20 核定，符合需求。(3)工程施工執行資料表顯示，承辦單位有針對專業人員加以評核，並請鎮長簽名，作法務實。 二、監造單位：(1)監造依契約規定期限提送監造計畫。(2)訂定對廠商品質、施工計畫之審查時限，並於 10/25 開工前經主管機關核定。 三、承攬廠商：依契約規定期限提送施工，品質計畫。 四、施工品質：C 區竹林雜草清除作業落實執行。				
缺點	1.主辦機關：品質督導紀錄未落實(如乙種圍籬規格、尺寸與設計圖不符)。(4.01.04) 2.監造單位：未訂定喬木植栽工程之施工品質管理標準。(4.02.01.05) 3.監造單位：未訂定材料設備送審管制總表，材料設備檢(試)驗管制總表，抽查紀錄表。 (4.02.01.10) 4.監造單位：監造技師督導紀錄表及抽驗表混淆不清。(4.02.03.08)				

	5.承攬廠商：品質計劃中對植栽(喬木植栽)的品質管理標準未符合需求。(4.03.02.04) 6.承攬廠商：未訂定材料設備送審、檢試驗管制總表，請補正。(4.03.02.12) 7.承攬廠商：品管自主檢查表，檢查標準未定量化值。(4.03.04) 8.承攬廠商：專任工作人員填具督察紀錄表，無落實記載，請改善。(4.03.11.06) 9.承攬廠商：職安教育訓練無日期、時間、地點、人員簽到簿、課程內容。(4.03.14.03) 10.植栽工程：C區新植紅花風鈴木，支架施作與圖說不符且回填土未確實打碎，不合規範。(5.07.13.01) 11.C區竹林砍伐未確實處理(C區竹林根部應確實處理或用火燒處理避免春風吹又生)。(5.07.13.99) 12.無紅花風鈴木驗苗報告。(5.10.99) 13.工區零散應注意加設圍籬，緊臨道路部分夜間宜加強警示標誌。(5.14.07) 14.C區乙種圍籬規格、尺寸及圖樣不符設計圖說，且固定性不足，請改善。(5.15.09) 15.C工區，因緊臨陡坡，無設置防墜警示措施，請研議改善。(5.15.99) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃設計問題及建議	建議： 1·C區喬木植栽工程，需依設計圖說施作。
品質指標	環境：81分；安全：75分；強度：82分；美觀：81分；功能：81分。
其他建議	1·規劃設計欠缺景觀美學植栽種之配置，須於設計審查時請專家學者參與審查。 2·工期緊迫，建議加派工班及協調供貨廠商，密切控管進度，期能如質如期完工。
扣點統計	廠商總計扣點數 0 點。
檢驗拆驗	(未填)

