

國家發展委員會

「地方創生公有建築空間整備活化」補助案執行進度

第九次推動研商會議

- 一、時 間：113 年 1 月 22 日（星期一） 上午 10 時 0 分
- 二、地 點：國家發展委員會 B136 會議室
- 三、主 席：國土處黃文彥處長 紀錄：吳昂臻
- 四、出（列）席單位及代表：（詳簽到表）

國土處林副處長鐘榮、陳簡任技正信揚、韓專員孟志、本會地方創生專案辦公室、北區輔導中心、中區輔導中心、南區輔導中心、東區輔導中心、基隆市政府、新北市政府、連江縣政府、金門縣政府、新竹縣政府、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義市政府、嘉義縣政府、臺南市政府、宜蘭縣政府、臺東縣政府

- 五、各縣市計畫執行進度說明：（略）

六、會議結論

請地方政府配合以下期程加速推動，計畫經費原則不再保留；另請本會地方創生專案辦公室及各分區輔導中心據以協助各縣市辦理，後續將視執行情形持續召開檢討會議。

（一）基隆市【紅磚屋空間整備活化計畫】

- 1. 5/31 前請領第二期款
- 2. 8/31 前完成工程施作
- 3. 9/30 前完成結案請款

（二）新北市【新北市坪林區坪林遊客中心空間整備活化計畫】

- 1. 1/26 前設計及工程標上網公開招標

2. 2/25 前完成評選
3. 3/11 前與得標廠商完成簽約、請領第一期款
4. 4月中旬完成設計審查（包含核定設計書圖）
5. 9月中旬驗收結算
6. 9/30 前完成結案請款

(三) 連江縣【連江縣文獻中心建築整備活化及周邊改善計畫】

1. 規劃設計 1/25 結標、1/26 日開標
2. 3/5 前設計標行政作業完成、完成簽約
3. 3/31 前設計完成
4. 4/20 前工程標招標完成
5. 6/30 前請領第二期款
6. 7/31 前完工
7. 8/31 前完成結案請款
8. 進駐單位營運項目務必包含地方創生意涵

(四) 金門縣【風華再現牧馬場—牧馬場舊建築整備活化及周邊改善計畫】

本案金門縣政府遲未納入預算，請縣政府積極研處，若遲未將本案納入預算，礙於預算執行及資源運用，將考量取消本案補助資格。

(五) 新竹縣【竹現靚行式·NeWow 藝聚場-新竹縣創『客』基地】

1. 原則依照縣府規劃期程辦理
2. 2/29 前完成工程發包
3. 4/30 前完成工程施作
4. 5/31 前完成工程驗收結算
5. 6/30 前完成結案請款

(六) 南投縣【埔里鐘靈國小廢校再生空間整備計畫】

1. 3/15 前設計規劃完成
2. 4/16 前工程發包
3. 4/30 前請領第一期款
4. 6/30 前請領第二期款（工程進度 30%，委外營運合約簽約）
5. 8/31 前完工驗收
6. 10 月中旬前完成結案請款

(七) 彰化縣【彰化王功漁港「海洋食研」基地整備活化計畫】

1. 縣府說明招標檢討會議將朝向設計內容減項方向辦理，預計 1/31 完成（減項後空間規劃內容須維持原計畫核定內容）
2. 2/29 前完成工程上網
3. 3/31 前完成工程簽約
4. 7/31 前完成工程施作
5. 8/31 前完成工程驗收
6. 9/30 前完成結案請款

**(八) 雲林縣【雲林縣斗六咖啡工場場長宿舍咖啡文化創生基地
整備活化計畫】**

1. 原則依照縣府規劃期程辦理；工程施作項目須維持原計畫核定內容。
2. 3/24 完成工程施作
3. 5/31 前完成結案請款

(九) 雲林縣【古坑公有零售市場結合地方產業創生活活化計畫】

1. 務必取得邀標確認
2. 4/30 前完成規劃設計（含審查）
3. 5/31 前完成工程標上網招標，並於 6 月中旬完成結標
4. 9 月中旬前完成工程施作
5. 10 月中旬前完成工程驗收結算
6. 10/31 前完成結案請款

(十) 嘉義市【嘉義市舊城活化系列—新二通舊興中派出所改造青創基地】

1. 原則依照市府規劃期程辦理
2. 12/20 前完成結案請款
3. 因尾款請領日近年底，請市府提前檢附相關文件

(十一) 嘉義縣【朴子市第一市場3樓中央區空間整備活化計畫
(匠人魂-紙藝師傳承)】

1. 減項後空間規劃內容須維持原計畫核定內容
2. 2/7 前核定設計書圖
3. 3/31 前完成工程招標
4. 4 月中旬前請領第一期款
5. 9/30 前完工驗收
6. 10/31 前完成結案請款

(十二) 臺南市【友愛市場數位創生聚落計畫】

1. 務必依照市府規劃期程辦理
2. 6/30 前完成結案請款

(十三) 臺南市【辻間創生聚落-新營區微型創新教育體驗基地
二期活化計畫】

1. 原則依照市府規劃期程辦理
2. 8/31 前完成結案請款

(十四) 宜蘭縣【冬山鄉舊鄉民代表會-文化驛站空間整備活
化】

1. 「在地與青年」主題是本案重視的部分，目前營運團隊-飛創設計有限公司之營運方案缺乏明確主軸，請宜蘭縣政府加強規劃，並避免飛創設計有限公司淪為二房東角色。

2. 3/7 前需完成計畫變更程序

(十五) 宜蘭縣【Papak Khoni Balay (泰雅族族語翻譯：長在木頭上的耳朵) 南澳鄉段木香菇巴萊體驗館】

1. 原則依照縣府規劃期程辦理
2. 3/31 前完成結案請款

(十六) 臺東縣【臺東表演藝術創生基地(舊議會-議員休息室)第一期、第二期】

1. 原則依照縣府規劃期程辦理
2. 6/10 前請領第一期款
3. 10/31 前完工驗收
4. 11/30 前完成結案請款

(十七) 臺東縣【金峰鄉公所峰靚亮創客中心改造工程計畫】

1. 3/5 前完成細部設計
2. 3/31 前核定設計書圖
3. 4/30 前完成工程發包
4. 5 月中旬前請領第一期款
5. 10/31 前完工驗收
6. 11/30 前完成結案請款，未請領則取消尾款

(十八) 臺東縣【達仁鄉公所文化體驗教室建置計畫】

1. 原則依照縣府規劃期程辦理。
2. 2/7 議價訂約，預計農曆年後開工
3. 7/31 前完成工程施作
4. 8/31 前完成結案請款

散會：下午 12 時 0 分。