

# 新竹縣政府工務處 107 年度施政計畫績效報告

## 壹、前言

為改善縣民居住生活環境，維護公共安全及增進市容觀瞻，落實執照預審機制、申辦流程透明化；運用建築物無障礙設備與設施改善基金，辦理無障礙設備與設施改善，並加強建築物使用管理；為確保道路交通安全，改善及養護縣鄉道路，達路平、路暢、路美、路潔、路安目標；全面推動雨污水下水道系統工程建設，提升用戶普及率，改善民眾生活品質；辦理水利行政督導，落實水權資訊管理，提升服務品質，加強河川管理工作；辦理各項重大公共設施建設、先期規劃及可行性研究，並落實工程三級品管制度及加強工程施工查核，打造文化、科技、智慧城。

## 貳、關鍵策略目標達成情形

### 一、業務面

關鍵策略目標	績效指標	原定目標值	達成目標值	權重	達成度(%)	達成情形
1. 加強山坡地住宅社區安全維護	列管山坡地住宅社區執行檢查比例	100%	100%	7.9%	100%	年度現地勘察案件數(36件)÷年度列管案件數(36件)×100%=100%
2. 加強水門維護，確保機組正常運作，保障民眾生命安全	水門委託維護管理	100%	100%	7.9%	100%	107年度本縣轄管水門廠商契約人員配合辦理進行例行性檢查維護巡查。 107年度實際維護次數50÷年度預計維護次數50次×100%
3. 大新竹風光計畫(前置作業)	取得土地登記同意前置作業	100%	80%	7.9%	80%	河川區域線變更已函報經濟部水利署第二河川局，惟該局尚未完成相關作業，致後續取得土地作業延遲
4. 改善公共設施提升優質生活環境	提升污水下水道用戶接管年增率	1.5%	1.68%	7.8%	100%	全國實際接管戶數原訂目標值1.5%，當年度3232戶乘上戶量

關鍵策略目標	績效指標	原定目標值	達成目標值	權重	達成度(%)	達成情形
						2.89 除上全縣人口數 557010 乘上 100%
5. 有效達成工程監督及品質管理	查核件數年度執行率	105%	172.7%	7.9%	100%	107 年共查核 95 件
6. 建構七縱七橫路網，形塑便捷道路系統	(1) 落實竹北興隆路跨越頭前溪銜接新竹市公道五路進度	65%	65%	1.3%	100%	規劃報告於 107 年 5 月定稿
	(2) 落實台一線替代道路進度	80%	80%	1.3%	100%	於 107 年 3 月 6 日完成基本設計
	(3) 竹北交流道改善進度	10%	10%	1.3%	100%	配合中央計畫核定及進度並改善竹北交流道運轉效能
	(4) 高鐵橋下道路第二期工程(公道五路至中興路段)	100%	90%	1.3%	90%	完成公道五路至員山路竣工通車，工程進度已達 90%
	(5) 高鐵橋下道路第三期工程(中興路至力行路段)	80%	80%	1.3%	100%	徵收計畫書已經奉內政部核定，完成地上物查估作業
	(6) 縣道 122 線(南清公路)橋梁工程	20%	18%	1.3%	90%	本案經環保署四次專案小組審查完成
7. 創造優質道路環境，提升行車用路安全	(1) 縣道 115 線新埔至楊梅路段道路拓寬工程	100%	100%	2.0%	100%	已於 107.12.5 完工
	(2) 竹 43 線寶山雙溪至峨眉路段道路拓寬工程	100%	100%	2.0%	100%	已於 107.4.11 完工通車

關鍵策略目標	績效指標	原定目標值	達成目標值	權重	達成度(%)	達成情形
	(3)寶山水庫跨湖橋梁興建工程	100%	100%	1.9%	100%	已於 106.7.6 完工
	(4)東湖口營區外交通改善案	100%	100%	1.9%	100%	已於 107.3.7 完工

## 二、人力面

關鍵策略目標	績效指標	原定目標值	達成目標值	權重	達成度(%)	達成情形
1. 控管約聘僱員額	機關約聘僱員額成長率	0%	0%	10.0%	100%	106 年度約聘僱人數為 25 人, 107 年度約聘僱人數為 25 人, 達成度為 100%
2. 推動公務人員終身學習	單位平均終身學習時數	20 小時	59.5 小時	10.0%	100%	本處公務人員(含約聘僱人員) 59 名, 累積學習時數為 3,511 小時, 平均每人 59.5 小時, 已達成原定目標。

## 三、經費面

關鍵策略目標	績效指標	原定目標值	達成目標值	權重	達成度(%)	達成情形
1. 提升資源使用效益, 妥適配置政府資源	預算執行率	85%	94.31%	20.0%	100%	全年度預算數: 2,728,146,253 實現數: 693,573,086 應付數: 34,576,660 保留數: 1,784,135,763 發包賸餘數: 14,144,146 控留數: 46,572,000 達成率 94.31%, 已達成原定目標。

### 參、具體施政績效

一、新竹縣政府工程施工查核小組績效考核 107 年度經行政院公共工程委員會評定優等。

二、107 年全民監督公共工程業務經行政院公共工程委員會評定優等。

三、107 年度內政部「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」「都會及城鎮型」評比甲等，

其中「現地考評」，新竹縣是六都以外縣市，唯一獲得優等肯定。

四、107 年度後指部物力動員簽證及基本戰力調查業務績效榮獲特優。

五、107 年度民防團隊常年訓練榮獲優等。

### 肆、年度施政績效總分

#### 一、業務面向分數

關鍵策略目標	績效指標	達成度(%)	達成分數	業務面向分數
1. 加強山坡地住宅社區安全維護	列管山坡地住宅社區執行檢查比例	100%	7.90	53.16
2. 加強水門維護，確保機組正常運作，保障民眾生命安全	水門委託維護管理	100%	7.90	
3. 大新竹風光計畫（前置作業）	取得土地登記同意前置作業	80%	6.32	
4. 改善公共設施提升優質生活環境	提升污水下水道用戶接管年增率	100%	7.80	
5. 有效達成工程監督及品質管理	查核件數年度執行率	100%	7.90	
6. 建構七縱七橫路網，形塑便捷道路系統	(1)落實竹北興隆路跨越頭前溪銜接新	100%	1.30	

關鍵策略目標	績效指標	達成度(%)	達成分數	業務面向分數
	竹市公道五路進度			
	(2)落實台一線替代道路進度	100%	1.30	
	(3)竹北交流道改善進度	100%	1.30	
	(4)高鐵橋下道路第二期工程(公道五路至中興路段)	90%	1.17	
	(5)高鐵橋下道路第三期工程(中興路至力行路段)	100%	1.30	
	(6)縣道 122 線(南清公路)橋梁工程	90%	1.17	
7. 創造優質道路環境，提升行車用路安全	(1)縣道 115 線新埔至楊梅路段道路拓寬工程	100%	2.00	
	(2)竹 43 線寶山雙溪至峨眉路段道路拓寬工程	100%	2.00	
	(3)寶山水庫跨湖橋梁興建工程	100%	1.90	
	(4)東湖口營區外交通改善案	100%	1.90	

## 二、人力面向分數

關鍵策略目標	績效指標	達成度(%)	達成分數	人力面向分數
1. 控管約聘僱員額	機關約聘僱員額成長率	100%	10.00	20

關鍵策略目標	績效指標	達成度(%)	達成分數	人力面向分數
2. 推動公務人員終身學習	單位平均終身學習時數	100%	10.00	

### 三、經費面向分數

關鍵策略目標	績效指標	達成度(%)	達成分數	經費面向分數
1. 提升資源使用效益，妥適配置政府資源	預算執行率	100%	20.00	20

### 四、績效總分

業務面(55%)	人力面(20%)	經費面(20%)	具體施政績效(5%)	總分
52.74	19.63	18.38	3.41	94.16

### 伍、未達目標值之關鍵策略目標檢討

策略績效目標	績效指標	達成度差異值	未達成原因說明暨解決對策
3. 大新竹風光計畫(前置作業)	取得土地登記同意前置作業	20%	已函報經濟部水利署第二河川局，並由該局辦理審查作業
6. 建構七縱七橫路網，形塑便捷道路系統	(4) 高鐵橋下道路第二期工程(公道五路至中興路段)	10%	配合一例一休政策展延工期，應高鐵公司建議增設高鐵微型樁監測，及工區尚有一戶拆遷戶未配合拆遷，工期展延約四個月依展延工期積極趕辦
	(6) 縣道 122 線(南清公路)橋梁工程	10%	因環評審查小組共審查四次，叫原本預估時程冗長，目前已完成小組審查會

### 陸、績效總評

改善公共設施提升優質生活環境，由提升污水下水道用戶接管率，繼續推動污水下水道建設改善民眾生活品質，避免排水溝惡臭及病媒蚊孳生，減低河川污染。107 當年度本縣接管 3,232 戶，達成度 112%，本縣自 98 年起開始進行污水下水道用戶接管工程，截至 107 年度竹北市接管戶數為 24,503 戶，佔全縣接管率 17.60%；竹東鎮接管戶數為 9,258 戶，佔全縣接管率 6.64%。整體新竹縣接管戶數為 33,761 戶，新竹縣用戶接管率為 24.24%。

針對本縣轄管水門溝貝排水防潮閘門，及坑子口 6 處區域排水之自動水門，皆已完成水門維護保養，功能運作正常，並於汛期間每週定期檢查，確保水門正常運作。107 年度水門維護次數為 50 件，原定目標值(100%)件數 50 件，達成度 100%。

縣道 115 線新埔至楊梅路段道路拓寬工程、竹 43 線寶山雙溪至峨眉路段道路拓寬工程均順利完工，屬本縣重要聯絡道舊路拓寬，未來可解決新埔鎮及寶山鄉連外道路通暢；寶山水庫跨湖橋梁興建工程解決水庫內居民農作物耕種長久無法進出問題，提供縣民一條安全道路通行；高鐵橋下道路第二期工程公道五路至圓山路已通車，對壅塞車流作有效紓解分流。

為維護縣內建築物之公共安全，加強建築物使用管理，及對山坡地住宅社區安全維護，保障縣民之生命財產安全，本縣山坡地社區定期安全檢查列管。列管山坡地社區業於 107 年 2 月 17 日起至 4 月 12 日共分 14 梯次，委請建築師、土木技師、大地技師及水土保持技師等四個專業團體代表，進行現地勘察完成評鑑分級，列管山坡地社區 36 處，共完成列管山坡地住宅社區 36 處進行現地勘察，達成度 100%。

辦理各項重大公共建設工程、先期規劃及可行性研究，並落實工程三級品管制度及加強工程施工查核。為有效達成工程監督及品質管理，針對縣內進行之工程加強施工查核，以確保工程品質之提高，工程會規定年度查核件數為 55 件，107 年度查核 95 件，超過中央規定年度查核件數，達成度 172.7%。

有關年度施政績效，業務面向績效指標：1. 列管山坡地住宅社區執行安全檢查比例 2. 落實鑿井及水權管理 3. 提升污水下水道用戶接管率 4. 工程查核年度案件執行率 5. 推動道路平整方案，建構七縱七橫路網，形塑便捷道路系統除高鐵橋下第二期工程及縣道 122 線未達指標外 6. 創造優質道路環境，提升型車用路安全，指標項目達成度皆為 100%。

另有關人力面向績效指標：1. 檢討聘僱計畫員額情形，106 年約聘僱人數為 25 人，107 年約聘僱人數為 25 人，達成度為 100%。

本處各項績效指標達成率均表現良好，有效達成山坡地住宅社區安全維護，提升污水下水道用戶接管率，推動道路平整方案，加強水門維護管理，有效達成工程監督及品質管理，合理運用及精簡人力之目標。