

## 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.06

工程名稱：110 年新竹縣芎林鄉特色公園公一方口獅及公三運動主題遊戲場設置工程



說明

方口獅工區遊戲塔基腳，開挖混凝土打底，遇雨土壤流入未清理。



說明

公一公園遊樂設施鋼柱部分沾黏混凝土漿未清除。

## 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.06

工程名稱：110 年新竹縣芎林鄉特色公園公一方口獅及公三運動主題遊戲場設置工程



公一公園遊樂設施  
鋼構接縫已有鏽蝕  
痕跡。(

06/09/2022

### 說明

公一公園遊樂設施鋼構接縫已有鏽蝕痕跡。



.公三公園體健設施少  
數固定螺栓疑非使用  
不銹鋼螺栓。

06/09/2022

### 說明

.公三公園體健設施少數固定螺栓疑非使用不銹鋼螺栓。

## 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.06

工程名稱：110 年新竹縣芎林鄉特色公園公一方口獅及公三運動主題遊戲場設置工程



### 說明

公一公園整地回填土內含大塊混凝土塊與石塊，未清除。



### 說明

公三公園部分植栽樹底土壤高過鄰近步道，有土壤流失且汙染步道疑慮。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.06

工程名稱：110 年新竹縣芎林鄉特色公園公一方口獅及公三運動主題遊戲場設置工程



公三工區老人復健區，體健設施熱浸鍍鋅鋼管，兩處輕微鐵銹斑。

06/09/2022

說明

公三工區老人復健區，體健設施熱浸鍍鋅鋼管，兩處輕微鐵銹斑。



工區告示牌，專任工程人員未留手機連絡電話。

| Hsinchu County Government<br>新竹縣政府           |                                                                     |                                        |                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 110 年度新竹縣芎林鄉特色公園公一方口獅及公三運動主題遊戲場設置工程          |                                                                     |                                        |                                                             |
| 監造單位<br>(Construction Supervisor)            | 睿陽工程顧問有限公司<br>Tun Yang Engineering Consultants Co., Ltd.            | 設計單位<br>(Designer)                     | 睿陽工程顧問有限公司<br>Tun Yang Engineering Consultants Co., Ltd.    |
| 施工廠商<br>(Contractor)                         | 朝勝營造事業股份有限公司<br>Chao Sheng Construction Co., Ltd.                   | 工程概要<br>(Project Description)          | 主題遊戲場工程；植栽工程<br>Theme Playground Project ; Planting Project |
| 施工期間<br>(Duration)                           | 民國 110 年 12 月 30 日至 111 年 09 月 27 日<br>(30/12/2021 ~ 27/09/2022)    |                                        |                                                             |
| 工地主任(負責人)<br>(Site Manager)                  | 廖世坡<br>LIAO SHI-PO                                                  | 電話<br>(TEL)                            | 0912-234832                                                 |
| 專任工程人員<br>(Consulting Professional Engineer) | 黃誠堡<br>HUANG RONG-PING                                              | 電話<br>(TEL)                            | 03-5552929                                                  |
| 通報專線<br>(Complaints & Suggestions)           |                                                                     | 全民督工專線及網址<br>(Hot Line and Web Site)   | 0800-009-609<br>http://www.pcc.gov.tw                       |
|                                              |                                                                     | 政風單位<br>(Government Ethics Department) | 03-5511684                                                  |
| 經費來源<br>(Budgetary sources)                  | 1. 中央： 0 仟元 (Unit: NT\$1,000)<br>2. 地方： 38,500 仟元 (Unit: NT\$1,000) |                                        | 環保局公室專線電話<br>0800-066-666                                   |
| 重要公告事項<br>(Notice)                           | 1. 年(Yr) 月(M) 日(D):<br>2. 年(Yr) 月(M) 日(D):                          |                                        | 計畫工務局公告及招標<br>J110J8Z043-1                                  |

06/09/2022

說明

工區告示牌，專任工程人員未留手機連絡電話。

## 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.06

工程名稱：110 年新竹縣芎林鄉特色公園公一方口獅及公三運動主題遊戲場設置工程



### 說明

方口獅鋼構地坪與鄰接無縫地墊地坪，建議檢討設置伸縮縫之必要性。



### 說明

公三工區砌石溝上新植樹苗，是否與排水暗管距離過近而影響生長，建議檢視妥善處理。