

## 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.04

工程名稱：頭前溪生態公園水環境改善計畫工程

現場土堆(停車場)  
塵土飛揚，未妥善  
處理。

說明

現場土堆(停車場)塵土飛揚，未妥善處理。



工區原有喬木(苦  
楝、橄欖)未加維  
護，致施工機具損傷  
樹幹。

04/11

說明

工區原有喬木(苦楝、橄欖)未加維護，致施工機具損傷樹幹。

## 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.04

工程名稱：頭前溪生態公園水環境改善計畫工程



說明

木作導覽牌、木材龜裂、基座處理、穩定性不佳且排水未考慮請全面檢視，並改善。



說明

木作導覽牌、木材龜裂、基座處理、穩定性不佳且排水未考慮請全面檢視，並改善。

## 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.04

工程名稱：頭前溪生態公園水環境改善計畫工程

工程告示牌內容如完工日期，機關英文名稱，經費等內容未符合規範。

| 新竹縣政府環境保護局                                     |                                                                                                                                                  |                                                                           |                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 工程名稱<br>(Project Name)                         | 頭前溪生態公園水環境改善計畫                                                                                                                                   |                                                                           |                                       |
| 監造單位<br>(Construction Supervisor)              | 國聖工程顧問有限公司                                                                                                                                       | 設計單位<br>(Designer)                                                        | 國聖工程顧問有限公司                            |
| 施工廠商<br>(Contractor)                           | 德鴻營造有限公司                                                                                                                                         | 工程概要<br>(Project Description)                                             | 以頭前溪左岸六次高灘地區之既有設施修繕、改善為主，營造更友善的水岸與空間。 |
| 施工期間<br>(Duration)                             | 109年07月13日至109年11月19日(13/07/2020-19/11/2020)                                                                                                     |                                                                           |                                       |
| 工地負責人<br>(Site Manager)                        | 范陽龍                                                                                                                                              | 電話                                                                        | 0937151246                            |
| 專任工程人員<br>(Contractor's Professional Engineer) | 林明洋                                                                                                                                              | 電話                                                                        | 0932565979                            |
| 通報專線<br>(Complaints & Suggestions)             | 全民督工專線 網址<br>(Hot Line and Web)                                                                                                                  | 0800-009-809<br><a href="http://www.pcc.gov.tw">http://www.pcc.gov.tw</a> |                                       |
| 經費來源<br>(Budgetary sources)                    | 政風單位<br>03-5508577                                                                                                                               |                                                                           |                                       |
| 重要公告事項<br>(Notice)                             | 1.中央：19,880 (千元) (Unit:NT\$1,000)<br>2.地方： (千元) (Unit:NT\$1,000)<br>1. 年(Yr) 月(M) 日(D)： 空污管制編號：J109J4Z051-1<br>2. 年(Yr) 月(M) 日(D)： 歡迎下載使用全民督工APP |                                                                           |                                       |

04/11/2020 10:55

說明

工程告示牌內容如完工日期，機關英文名稱，經費等內容未符合規範。



說明

停車場清碎石鋪設，車輛啟動時輪胎摩擦產生拋石，易產生危險更造成鬆動不平現象。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.04

工程名稱：頭前溪生態公園水環境改善計畫工程



說明

草皮整地尚含瀝青、石頭等雜物施作不合規範

壘球場菱形網圍籬架螺栓接合情形不符合規定。

04/11/2020 10:58

說明

壘球場菱形網圍籬架螺栓接合情形不符合規定。

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.11.04

工程名稱：頭前溪生態公園水環境改善計畫工程

球場周邊無排水設施，日後恐排水不良。

04/11/2020 10:46

說明

球場周邊無排水設施，日後恐排水不良。

· 籃球場等邊界瀝青未切割，新鋪接合不佳，粒料有分離現象。



說明

籃球場等邊界瀝青未切割，新鋪接合不佳，粒料有分離現象。