

新竹縣實施平均地權基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	208,847,882				208,847,882	208,847,882	89,999,061		89,999,061	43.09	-118,848,821	56.91	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
一次性項目	208,847,882				208,847,882	208,847,882	89,999,061		89,999,061	43.09	-118,848,821	56.91		
土地改良物	208,847,882				208,847,882	208,847,882	89,999,061		89,999,061	43.09	-118,848,821	56.91		
總計	208,847,882				208,847,882	208,847,882	89,999,061		89,999,061	43.09	-118,848,821	56.91		
不動產、廠房及設備	208,847,882				208,847,882	208,847,882	89,999,061		89,999,061	43.09	-118,848,821	56.91		
土地改良物	208,847,882				208,847,882	208,847,882	89,999,061		89,999,061	43.09	-118,848,821	56.91		
總計	208,847,882				208,847,882	208,847,882	89,999,061		89,999,061	43.09	-118,848,821	56.91		

製表

覆核

新竹縣實施平均地權基金

購建固定資產計畫執行差異或落後原因及改進措施表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
一般建築及設備計畫	差異極落後原因： 一、環保局-新竹縣高灘地綠美化工程6,000萬元，保留數6,000萬元 1.工程招標進度：112年3月25日召開招標預算及內容檢討會議，後續原則採追加預算發包，並參酌與會單位意見，將後續維護管理納入考量後妥適評估施作內容，續辦理招標。 2.用地許可進度：本案使用土地管理單位包含財政部國有財產署、行政院農業委員會農田水利署及經濟部水利署第二河川局。 (1)行政院農委會農田水利署新竹辦事處已於111年9月22日函復同意本局使用。 (2)二河局河川區域使用許可申請中。 (3)國有財產署土地撥用前應先取得河川主管機關同意使用河川區域證明文件。 3.河川區域使用許可：本局依二河局111年10月7日「中央管河川內一般案件使用河川公（私）地申請書」審查意見修正計畫書，其中有關「防汛應變計畫」，因本案含地上設施，依規定颱風、暴雨期間設施應吊離現場，應找尋適當場地作為汛期設施吊離暫置場地。 (2)112年3月13日函詢本府地政處、竹北市公所及二河局閒置公有地作器材暫置場事宜。 (3)112年3月20日竹北市公所函覆同意提供自強路一段與興隆路二段交叉口空地(國道段727地號)供本案作器材暫置場。 二、產業發展處-新竹縣特色公園改造工程2億2,000萬元，保留數1億4,884萬7,882元 1.本處辦理特色公園共分成八標進行，目前八標已全數完成工程發包程序，其中四標已完工。 2.第一標竹北公24興隆公園自然遊戲場設置工程執行率已達100%已完成結算驗 (1) 111年6月第一次估驗1,467萬9,242元。 (2) 111年8月第二次估驗842萬3,830元。 (3) 111年12月新竹縣特色公園改造工程工程獎金-支付吳科長等4人12萬8,250元112年2月空氣汙染防制費7萬1,795元。 (4)工程尾款381萬9,928元。 (5) 110年新竹縣竹北市公24興隆公園自然遊戲場設置工程: 112年3月未完工程完工轉正為土地改良物2,712萬3,045元。 3.第二標芎林公四水霧自然遊戲場設置工程執行率已達100%已完成結算驗收： (1) 111年7月第一次估驗873萬1,181元及112年2月空氣汙染防制費47,216元。	改進措施： 一、環保局-新竹縣高灘地綠美化工程6,000萬元，保留數6,000萬元。 (一)依112年3月25日會議結論積極辦理調整工程預算及內容，簽辦追加預算及招標。 (二)「中央管河川內一般案件使用河川公（私）地申請書」依工程內容及防汛應變計畫(納入器材暫置場地)修正重新送審。 二、產業發展處-新竹縣特色公園改造工程2億2,000萬元保留數1億4,884萬7,882元。目前五標已完工，其他標案皆在施工中，本處將積極掌握施工進度，俾利符合預計進度,完成年度預算核銷事宜。

新竹縣實施平均地權基金

購建固定資產計畫執行差異或落後原因及改進措施表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
	(2)工程尾款897萬4,877元。 (3) 110年新竹縣芎林鄉特色公園公四水霧公園自然遊戲場設置工程: 112年3月未完工程完工轉正為土地改良物1,775萬3,274元。 4.第三標芎林公一方口獅及公三運動公園工程執行率已達100%： (1)第一次估驗2,943萬9,217元。 (2)後續辦理驗收核銷事宜。 5.第四標110年新竹縣竹北市公兒9公園,高鐵公七及高鐵兒四公園執行率已達100%：後續辦理驗收事宜。 (1)112年3月第一次估驗3,236萬9,574元 6. 第五標-竹北公兒27、公12及公兒30公園執行率已達100%：後續辦理驗收事宜。 6.尚未完工之特色公園: (1)第六標-竹北兒22、兒24、公25及公兒26公園：預計112.4.27完工。 (2)第七標-竹北高鐵公二、高鐵兒三及高鐵兒六公園：預計112.5.6完工。 (3)第八標-竹北高鐵兒九及高鐵兒十一公園：預計112.4.28完工。 三、新竹縣AI智慧園區公園: (一)、新竹縣AI智慧園區公園第二期改善工程：已於111年11月21日申報竣工，目前刻正辦理驗收作業。 1. 111年12月第1、2次估驗撥付798萬元。 2. 111年12月新竹縣AI智慧園區公園第二期改善工程（工管費）14萬9,996元。 3. 112年2月第3次估驗款撥付399萬元。 (二)新竹縣AI智慧園區公園第二期改善工程委託設計監造技術服務案：目前刻正辦理工程驗收作業。 1. 111年7月撥付第1、2階段服務費88萬2,500元。 2. 111年12月撥付第3階段第1、2次服務費70萬6,000元 改進措施:本工程於111年11月21日申報竣工，後續將積極儘速完成工程驗收及結案作業。 四、 (一)111年度新竹縣竹北市兒22、兒24、公25及公兒26公園小竹繪本主題遊戲場設置工程案 1.線路設置費2萬2,000元。	

新竹縣實施平均地權基金

購建固定資產計畫執行差異或落後原因及改進措施表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
一次性項目 土地改良物 總計 不動產、廠房及設備 土地改良物 總計	2. 112年3月第一次估驗款已撥付2588萬8,400元。 (二)111年度新竹縣竹北市公兒27、公12及公兒30公園小竹繪本主題遊戲場設置工程案: 1. 拆除及安裝回復費9,902元。 2. 第一次估驗款已撥付769萬7,935元。 (三) 第七標-竹北高鐵公二、高鐵兒三及高鐵兒六公園：預計112.5.6完工。 1.112年2月第一次估驗款已撥付7,13萬9,336元。	