

新竹縣實施平均地權基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	208,847,882				208,847,882	208,847,882	104,816,323		104,816,323	50.19	-104,031,559	49.81	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
一次性項目	208,847,882				208,847,882	208,847,882	104,816,323		104,816,323	50.19	-104,031,559	49.81		
土地改良物	208,847,882				208,847,882	208,847,882	104,816,323		104,816,323	50.19	-104,031,559	49.81		
總計	208,847,882				208,847,882	208,847,882	104,816,323		104,816,323	50.19	-104,031,559	49.81		
不動產、廠房及設備	208,847,882				208,847,882	208,847,882	104,816,323		104,816,323	50.19	-104,031,559	49.81		
土地改良物	208,847,882				208,847,882	208,847,882	104,816,323		104,816,323	50.19	-104,031,559	49.81		
總計	208,847,882				208,847,882	208,847,882	104,816,323		104,816,323	50.19	-104,031,559	49.81		

製表

覆核

新竹縣實施平均地權基金

購建固定資產計畫執行差異或落後原因及改進措施表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
一般建築及設備計畫	差異及落後原因: 一、環保局-新竹縣高灘地綠美化工程6,000萬元，保留數6,000萬元 1.工程招標進度：本局依112年3月30日招標預算及內容檢討會議結論，依原設計施作項目估計需增加預算911萬6仟元，於5月19日簽辦先行辦理及補辦預算事宜，6月20日奉縣座核准，續辦理工程發包事宜。 2.用地許可進度：本案使用土地管理單位包含財政部國有財產署、行政院農業委員會農田水利署及經濟部水利署第二河川局。 (1)行政院農委會農田水利署部分：行政院農委會農田水利署新竹辦事處已於111年9月22日函復同意本局使用。 (2)經濟部水利署第二河川局部分： 1.本局112年5月19日函送「中央管河川內一般案件使用河川公（私）地申請書」（修正稿）至二河局審查。 2.二河局訂於112年7月14日召開審查委員會，本局已主動聯繫二河局瞭解本案審查重點，並預訂於7月7日召開局內準備會議，以期本案順利通過審查。 (3)財政部國有財產署部分：本案國有土地位於河川區域內，撥用前應先取得河川主管機關同意使用河川區域證明文件。 二、產業發展處-新竹縣特色公園改造工程2億2,000萬元，保留數1億4,884萬7,882元 1.本處辦理特色公園共分成八標進行，目前八標均已完工。 2.第一標竹北公24興隆公園自然遊戲場設置工程執行率已達100%已完成結算驗 (1) 111年6月第一次估驗1,467萬9,242元。 (2) 111年8月第二次估驗842萬3,830元。 (3) 111年12月新竹縣特色公園改造工程工程獎金-支付吳科長等4人12萬8,250元112年2月空氣汙染防制費7萬1,795元。 (4)工程尾款381萬9,928元。 (5) 110年新竹縣竹北市公24興隆公園自然遊戲場設置工程: 112年3月未完工程完工轉正為土地改良物2,712萬3,045元。 (6) 112年6月支付工程工程獎金-吳科長等人53,832元。 3.第二標芎林公四水霧自然遊戲場設置工程執行率已達100%已完成結算驗收： (1) 111年7月第一次估驗873萬1,181元及112年2月空氣汙染防制費47,216元。	改進措施: 一、環保局-新竹縣高灘地綠美化工程6,000萬元，保留數6,000萬元。 (一) 112年3月30日恭請秘書長主持招標內容及預算檢討研商會議，會議結論本案依物價調整後補辦預算約911萬6,000元，由平均地權基金支應，積極辦理調整工程預算及積極辦理工程招標事宜。 (二)主動聯繫二河局瞭解審查審查重點及委員意見，積極準備審查意見回應事宜。 二、產業發展處-新竹縣特色公園改造工程2億2,000萬元保留數1億4,884萬7,882元。目前八標均已完工，本處將積極掌握驗收進度，俾利符合預計進度，完成111年度預算保留款核銷事宜。

新竹縣實施平均地權基金

購建固定資產計畫執行差異或落後原因及改進措施表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
	(2)工程尾款897萬4,877元。 (3) 110年新竹縣芎林鄉特色公園公四水霧公園自然遊戲場設置工程: 112年3月未完工程完工轉正為土地改良物1,775萬3,274元。 (4) 112年6月支付工程獎金-支付吳科長等人126,168元。 4.第三標芎林公一方口獅及公三運動公園工程執行率已達100%： (1)第一次估驗2,943萬9,217元。 (2)後續辦理驗收核銷事宜。 5.第四標110年新竹縣竹北市公兒9公園,高鐵公七及高鐵兒四公園執行率已達100%：後續辦理驗收事宜。 (1)112年3月第一次估驗3,236萬9,574元 6.第五標-竹北公兒27、公12及公兒30公園：執行率已達100%，已於4/14完成驗收，後續辦理結算事宜。 7.第六標-竹北兒22、兒24、公25及公兒26公園：執行率已達100%，公兒26於5/22驗收通過。 8.第七標-竹北高鐵公二、高鐵兒三及高鐵兒六公園：112.5.4完工。112.6.19驗收通過。 9.第八標-竹北高鐵兒九及高鐵兒十一公園：112.5.1完工，辦理驗收中。 三、新竹縣AI智慧園區公園： (一)、新竹縣AI智慧園區公園第二期改善工程：已於111年11月21日申報竣工，已於6月完成工程結算，目前刻正辦理撥付尾款作業。 1. 111年12月第1、2次估驗撥付798萬元。 2. 111年12月新竹縣AI智慧園區公園第二期改善工程（工管費）14萬9,996元。 3. 112年2月第3次估驗款撥付399萬元。 4. 112年5月新竹縣AI智慧園區公園第二期改善工程（工管費）-績效獎金10萬元。 5. 112年6月支付1-4月新竹縣AI智慧園區公園第二期改善工程（工管費）2萬2,035元。 6. 本工程減價663,378元，結算金額總計13,336,622元；違約金共計22,500元，由尾款1,366,622元內扣除。 (二)新竹縣AI智慧園區公園第二期改善工程委託設計監造技術服務案：目前刻正辦理監造服務案驗收作業。 1. 111年7月撥付第1、2階段服務費88萬2,500元。	

新竹縣實施平均地權基金

購建固定資產計畫執行差異或落後原因及改進措施表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
一次性項目 土地改良物 總計 不動產、廠房及設備 土地改良物 總計	2. 111年12月撥付第3階段第1、2次服務費70萬6,000元 改進措施:本工程於111年11月21日申報竣工，已完成工程結算作業，目前刻正辦理本案驗收作業。四、 (一)111年度新竹縣竹北市兒22、兒24、公25及公兒26公園小竹繪本主題遊戲場設置工程案 1.線路設置費2萬2,000元。 2. 112年3月第一次估驗款已撥付2588萬8,400元。 3. 112年4月撥付請電委辦費8萬4,000元。 (二)111年度新竹縣竹北市公兒27、公12及公兒30公園小竹繪本主題遊戲場設置工程案: 1.拆除及安裝回復費9,902元。 2. 第一次估驗款已撥付769萬7,935元。 (三) 第七標-竹北高鐵公二、高鐵兒三及高鐵兒六公園：112.5.4完工。 1.112年2月第一次估驗款已撥付713萬9,336元。 2. 112年5月第二次估驗款已撥付1,443萬1,227元。	