

填寫「工程施工查核改善對策及結果表」注意事項

- 一、請工程主辦單位承辦人員確實檢核全案之各項查核缺失、規劃設計問題及建議、其他建議是否已逐點改善完成，並將缺失項目統計完成後，逐級核章至首長；改善確認檢核及備註欄須經相關單位人員逐點勾選確認改善完成及檢附相關證明文件，並簽章具日期以示確認改善完成並予以負責。
- 二、缺失改善照片前、中、後請同一角度位置拍攝，並於旁註明位置、改善說明及拍攝日期。
- 三、改善對策及結果或說明欄，請勿回應如遵照辦理或已辦理改善等欠具體內容之文字說明。
- 四、關於檢驗頻率不足部分，請檢附材料試驗管制總表（應含契約及規範應做數量、實際施做數量、契約規範規定之檢驗頻率、檢驗數據是否合乎規範標準、管理合格標準、實驗日期等相關資料）。
- 五、若經檢討，確實無查核紀錄所列之缺點或建議事項，仍請敘明原因並檢附佐證資料。
- 六、如屬表格缺點（如自主檢查表、查驗表等），應附改善前、後對照之影印文件，改善後表單請儘量以查核日期之後且已實際填報之表單，俾以佐證。
- 七、相關佐證附件請依次編列附件編號排列順序，並於附件右側標註標籤，以利查閱。
- 九、另有關廠商缺失扣點懲罰性違約金辦理情形，請主辦單位確實填列，並將實際扣款情形登錄於標案管理系統。
- 十、施工查核丙等案件之工程主辦單位需另填「工程施工查核丙等案件相關人員責任檢討表」（附件二）。
- 十一、查核缺失之改善文件，請工程主辦單位務必於查核次日起 30 日內函送至本府施工查核小組，如未能於期限內改善完成，仍請將已完成部分先行提送至本府，並將未完成部分逐點敘明未完成理由，及預計完成日期，報請本府辦理展延。

工程施工查核改善對策及結果表（主辦機關）

標案名稱：新竹縣竹東鎮中興路四段(H幹線)及竹中路(H9-1-H9 支線)雨水下水道工程

查核日期：105 年 02 月 23 日

第 1 頁/共 1 頁

缺點項目 (含建議意見)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明) (建議意見應補附改善竣文件)	完成 日期	改善確認檢核及備註 (未完成者請說明)
無			

主辦機關

1.查核缺失共計 10 點，已改善完成。
 2.規劃設計問題建議共計 0 點。
 3.其他建議共計 0 點。
 4.相關附件共計 12 件，已分別於右側貼註標籤。
 5.監造單位扣點共 0 點、合計 0 元；
 施工廠商扣點共 0 點、合計 0 元，已
 辦理扣款並登錄於標案管理系統。
 （以上請承辦人員填寫並確認後核章）

（請逐級核章至機關首長）

註：1.若本工程符合營造業法第 30 條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規
定之工地主任核章。

2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

工程施工查核改善對策及結果表（監造單位）

標案名稱：＜請填寫標案名稱＞

查核日期：99 年 月 日

第 1 頁/共 1 頁

缺點項目 (含建議意見)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明) (建議意見應補附改善竣文件)	完成 日期	改善確認檢核及備註 (未完成者請說明)
參考範例： 1. 監造單位無缺失追蹤紀錄，或()未落實執行(4.02.04) 2. 無監工日報表，或()格式未符合需求，或()未落實執行(4.02.07) 3. 監造單位無施工品質抽查紀錄，或()未落實執行(4.02.03) 4. 監造單位未落實監造事宜(4.02.99)		95.3.1 95.3.5 95.3.3 95.3.15	☐ 已完成(詳附件__) ☐ 尚未完成(說明：_____) ☐ 已完成(詳附件__) ☐ 尚未完成(說明：_____) ☐ 已完成(詳附件__) ☐ 尚未完成(說明：_____) ☐ 已完成(詳附件__) ☐ 尚未完成(說明：_____) 確認人：_____ 日 期：_____
監造單位		主辦機關	
(工地負責人核章)		(請逐級核章至機關首長)	

註：1.若本工程符合營造業法第 30 條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規
定之工地主任核章。

2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

工程施工查核改善對策及結果表（施工廠商）

標案名稱：＜請填寫標案名稱＞

查核日期：99 年 月 日

第 1 頁/共 3 頁

[illegible]

註：1.若本工程符合營造業法第 30 條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規
定之工地主任核章。

2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

工程施工查核改善對策及結果表（施工廠商）

標案名稱：＜請填寫標案名稱＞

查核日期：99 年 月 日

第 2 頁/共 3 頁

缺點項目 (含建議意見)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明) (建議意見應補附改善竣文件)	完成 日期	改善確認檢核及備註 (未完成者請說明)
參考範例： 6. 混凝土表面 殘留雜物(如 鐵絲、鐵件、 襯板) (5.01.04) 7. 廠商自主檢 查表未明列 檢驗標準 (4.03.02.0 7) 8. 無混凝土抗 壓強度試驗 紀錄，或() 檢驗頻率不 足，或()內 容不符規定 (5.10.01.0 4) 9. 混凝土完成 面垂直及水 平度不合規 範或()有大 量修補痕跡 (5.01.03) 10. 施工縫及伸 縮縫留設不 當或()施作 不當或()未 設置 (5.01.05)	13. 改善對策：將混凝土表面之鐵絲、鐵件 襯板剪除並拆除 改善結果：混凝土表面修改完成 佐證資料：檢附前中後照片（詳附件 七）。 14. 改善對策：於自主檢查表詳列各分項施工 項目之檢驗標準並予以量化 改善結果：自主檢查表 佐證資料：檢附前後對照之照片（詳附件 十八）。 15. 改善對策：業依規範規定要求檢驗頻率 共五組並由國家標準之實驗 試出具內容符合之混凝土抗 壓試驗紀錄 改善結果：符合工程契約及規範 佐證資料：試驗報告（詳附件十九）。 16. 改善對策：混凝土完成面垂直度及水平面不 平整，已將不平整處鑿除。大量 修補痕跡部份已納入品管統計分 析檢討並予以矯正預防，以防缺 失再次發生。 改善結果：符合契約規範 佐證資料：檢附前中後照片 17. 改善對策：已依設計圖規定應留設施工縫位 置將混凝土切除並設置施工縫 改善結果：符合設計圖說。 佐證資料：檢附圖說及前中後照片	95.2.25 95.3.8 95.3.17 95.3.5 95.3.18	☐ 已完成（詳附件__） ☐ 尚未完成（說明：_____） ☐ 已完成（詳附件__） ☐ 尚未完成（說明：_____） ☐ 已完成（詳附件__） ☐ 尚未完成（說明：_____） ☐ 已完成（詳附件__） ☐ 尚未完成（說明：_____） ☐ 已完成（詳附件__） ☐ 尚未完成（說明：_____） 確認人：_____ 日 期：_____
承包商 (工地負責人核章)	監造單位 (工地負責人核章)	主辦機關 (請逐級核章至機關首長)	

註：1.若本工程符合營造業法第 30 條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規
 定之工地主任核章。

2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

工程施工查核改善對策及結果表（施工廠商）

標案名稱：＜請填寫標案名稱＞

查核日期：99 年 月 日

第 3 頁/共 3 頁

缺點項目 (含建議意見)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明) (建議意見應補附改善竣文件)	完成 日期	改善確認檢核及備註 (未完成者請說明)
參考範例： 11. 廠商未做品管統計分析 (4.03.08.03) 12. 混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫 (5.01.02) 13. 工地髒亂，垃圾、雜物未清理(5.09.04)		95.3.15 95.3.11 95.3.3	☐ 已完成 (詳附件__) ☐ 尚未完成 (說明：_____) ☐ 已完成 (詳附件__) ☐ 尚未完成 (說明：_____) ☐ 已完成 (詳附件__) ☐ 尚未完成 (說明：_____) 確認人：_____ 日 期：_____
承包商 (工地負責人核章)	監造單位 (工地負責人核章)	主辦機關 (請逐級核章至機關首長)	

註：1.若本工程符合營造業法第 30 條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規
定之工地主任核章。

2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

附件二

查核日期：○○年○○月○○日

第一頁/共一頁

註：1.施工查核丙等案件需另填本表。

2. 相關人員檢討責任後，無論懲處與否，均需填寫理由；並將實際懲處情形登錄於標案管理系統。