

填寫「工程施工查核改善對策及結果表」注意事項

- 一、請工程主辦單位承辦人員確實檢核全案之各項查核缺失、規劃設計問題及建議、其他建議是否已逐點改善完成，並將缺失項目統計完成後，逐級核章至首長：改善確認檢核及備註欄須經相關單位人員逐點勾選確認改善完成及檢附相關證明文件，並簽章具日期以示確認改善完成並予以負責。
- 二、缺失改善照片前、中、後請同一角度位置拍攝，並於旁註明位置、改善說明及拍攝日期。
- 三、改善對策及結果或說明欄，請勿回應如遵照辦理或已辦理改善等欠具體內容之文字說明。
- 四、關於檢驗頻率不足部分，請檢附材料試驗管制總表（應含契約及規範應做數量、實際施做數量、契約規範規定之檢驗頻率、檢驗數據是否合乎規範標準、管理合格標準、實驗日期等相關資料）。
- 五、若經檢討，確實無查核紀錄所列之缺點或建議事項，仍請敘明原因並檢附佐證資料。
- 六、如屬表格缺點(如自主檢查表、查驗表等)，應附改善前、後對照之影印文件，改善後表單請儘量以查核日期之後且已實際填報之表單，俾以佐證。
- 七、相關佐證附件請依次編列附件編號排列順序，並於附件右側標註標籤，以利查閱。
- 九、另有關廠商缺失扣點懲罰性違約金辦理情形，請主辦單位確實填列，並將實際扣款情形登錄於標案管理系統。
- 十、施工查核丙等案件之工程主辦單位需另填「工程施工查核丙等案件相關人員責任檢討表」（附件二）。
- 十一、查核缺失之改善文件，請工程主辦單位務必於查核次日起30日內函送至本府施工查核小組，如未能於期限內改善完成，仍請將已完成部分先行提送至本府，並將未完成部分逐點敘明未完成理由，及預計完成日期，報請本府辦理展延。

工程施工查核改善對策及結果表（主辦機關）

標案名稱：

查核日期：110 年 月 日

第 1 頁/共 1

頁

缺點項目 (含建議意見)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明) (建議意見應補附改善竣文件)	完成 日期	改善確認檢核及備註 (未完成者請說明)
無			
主辦機關			

- 1.查核缺失共計 10 點，已改善完成。
 - 2.規劃設計問題建議共計 0 點。
 - 3.其他建議共計 0 點。
 - 4.相關附件共計 12 件，已分別於右側貼註標籤。
 - 5.監造單位扣點共 0 點、合計 0 元；施工廠商扣點共 0 點、合計 0 元，已辦理扣款並登錄於標案管理系統。
- (以上請承辦人員填寫並確認後核章)

(請逐級核章至機關首長)

- 註：1.若本工程符合營造業法第 30 條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規
定之工地主任核章。
- 2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

工程施工查核改善對策及結果表（監造單位）

標案名稱：＜請填寫標案名稱＞

查核日期：110 年 月 日

第 1 頁/共 1

頁

缺點項目 (含建議意見)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明) (建議意見應補附改善竣文件)	完成 日期	改善確認檢核及備註 (未完成者請說明)
參考範例： 1. 監造單位無 缺失追蹤紀錄，或 ()未落實執行 (4.02.04) 2. 無監工日報 表，或()格式未 符合需求，或() 未落實執行 (4.02.07) 3. 監造單位無 施工品質抽查紀錄， 或()未落實執行 (4.02.03) 4. 監造單位未 落實監造事宜 (4.02.99)		110.12.29 110.12.29 110.12.29 110.12.29	☐ 已完成 (詳附件__) ☐ 尚未完成 (說明：_____) ☐ 已完成 (詳附件__) ☐ 尚未完成 (說明：_____) ☐ 已完成 (詳附件__) ☐ 尚未完成 (說明：_____) ☐ 已完成 (詳附件__) ☐ 尚未完成 (說明：_____)
監造單位		主辦機關	

(工地負責人核章)	(請逐級核章至機關首長)
------------------	---------------------

註：1.若本工程符合營造業法第 30 條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規
定之工地主任核章。
2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

工程施工查核改善對策及結果表（施工廠商）

標案名稱：＜請填寫標案名稱＞

查核日期：110 年 月 日

第 1 頁/共 3

頁

缺點項目 (含建議意見)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明) (建議意見應補附改善竣文件)	完成 日期	改善確認檢核及備註 (未完成者請說明)
-----------------	--	----------	------------------------

1. 廠商無缺失矯正預防，或缺失未追蹤改善，或()未落實執行(4.03.06) 2. 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生(5.01.01) 3. 現場施工交通警告設施不足(5.14.07) 4. 廠商無品管自主檢查表，或()未落實執行，或()檢查人未簽名(4.03.04) 5. 廠商無施工日報表，或()未符合需求，或()未落實執行(4.03.03)	1. 改善對策：將混凝土表面之鐵絲、鐵件襯板剪除並拆除 改善結果：混凝土表面修改完成 佐證資料：檢附前中後照片(詳附件1)。	110.3.1 110.3.10 110.2.27 110.3.12 110.3.14	☐已完成(詳附件__) ☐尚未完成(說明：_____) ☐已完成(詳附件__) ☐尚未完成(說明：_____) ☐已完成(詳附件__) ☐尚未完成(說明：_____) ☐已完成(詳附件__) ☐尚未完成(說明：_____)
--	---	--	---

工程施工查核改善對策及結果表（施工廠商）

標案名稱：＜請填寫標案名稱＞

查核日期：110 年 月 日

第 2 頁/共 3

頁

缺點項目 (含建議意見)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明) (建議意見應補附改善竣文件)	完成 日期	改善確認檢核及備註 (未完成者請說明)
-----------------	--	----------	------------------------

6. 混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、襯板) (5.01.04) 7. 廠商自主檢查表未明列檢驗標準 (4.03.02.07) 8. 無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或()檢驗頻率不足，或()內容不符規定 (5.10.01.04) 9. 混凝土完成面垂直及水平度不合規範或()有大量修補痕跡 (5.01.03) 10. 施工縫及伸縮縫留設不當或()施作不當或()未設置 (5.01.05)	6..改善對策：將混凝土表面之鐵絲、鐵件襯板剪除並拆除改善結果：混凝土表面修改完成 佐證資料：檢附前中後照片（詳附件6）。 7.改善對策：於自主檢查表詳列各分項施工項目 之檢驗標準並予以量化 改善結果：自主檢查表 佐證資料：檢附前後對照之照片（詳附件7）。 8.改善對策：業依規範規定要求檢驗頻率共五組 並由國家標準之實驗試出具內容符合之混凝土抗壓試驗紀錄 改善結果：符合工程契約及規範 佐證資料：試驗報告（詳附件8）。 9.改善對策：混凝土完成面垂直度及水平面不平整，已將不平整處鑿除。大量修補痕跡部份已納入品管統計分析檢討並予以矯正預防，以防缺失再次發生。 改善結果：符合契約規範 佐證資料：檢附前中後照片（詳附件9） 10.改善對策：已依設計圖規定應留設施工縫位置將混凝土切除並設置施工縫 改善結果：符合設計圖說。 佐證資料：檢附圖說及前中後照片（詳附件10）	110.12.29 110.12.29 110.12.29 110.12.29 110.12.29 110.12.29	☐已完成（詳附件__） ☐尚未完成（說明：_____） ☐已完成（詳附件__） ☐尚未完成（說明：_____） ☐已完成（詳附件__） ☐尚未完成（說明：_____） ☐已完成（詳附件__） ☐尚未完成（說明：_____） ☐已完成（詳附件__） ☐尚未完成（說明：_____） ☐已完成（詳附件__） ☐尚未完成（說明：_____）
承包商	監造單位	主辦機關	

(工地負責人核章)	(工地負責人核章)	(請逐級核章至機關首長)
------------------	------------------	---------------------

- 註：1.若本工程符合營造業法第 30 條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規
定之工地主任核章。
- 2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

(工地負責人核章)	(工地負責人核章)	(請逐級核章至機關首長)
------------------	------------------	---------------------

註：1.若本工程符合營造業法第 30 條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規
定之工地主任核章。
2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。