

混凝土廠驗紀錄表

標案名稱	106 年度竹林村災害搶修暨復建工程(開口合約)
廠驗日期	中華民國一〇七年五月二十五日(星期五)
領隊及工作人員	陳科長盈州、張文華、廖梅硃
主辦單位(新竹縣政府五峰鄉公所)：黃天環、曾國龍	
監造單位(山銘工程顧問有限公司)：王昶詠	
承攬廠商(家凱營造有限公司)：郭正男	
預拌混凝土廠(新三亞預拌混凝土廠股份有限公司)： 葉佐華、林金龍、吳英河、林雁峰、蘇雲輝、蔡貴財	
混凝土廠驗委員：詹穎雯、甘嘉瑋	
一、優點 (註：各項優點請加以具體說明。)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 本廠(新三亞預拌混凝土廠)對各式不同混凝土有一定專業，對混凝土特性與施工應配合事項，瞭解甚詳；在配比與產製能力均在一定程度之上。 2. 本廠(新三亞預拌混凝土廠)長期供應公共工程，有穩定的品管能力，對骨材品質的掌握亦優於一般預拌廠。 3. 原料單一且固定，品質相對穩定。 	
二、缺點 (註：各項缺點請加以具體說明。)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 廠內之各區標示少部份未清楚(或字型過小)，建議改善。「(1-1)進料及儲存設備」 2. 不合格管理方法應再加強與建立相關流程。「(6-2)矯正措施」 3. 廠內應彙集試驗資料，因未滿 30 組，未有管制圖，建議改善。「(8)統計分析」 	
三、其他建議	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 戶外物料區，建議設置遮陽設施，防止粉塵飛揚污染。 2. 生產設備較為老舊，廠房鋼架多處銹蝕且堆積粉塵，建議加以清理，並逐步更新工廠硬體。 	