序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
1	福地名門NO.3(品味幸福)	新竹縣湖口鄉蘭州街129號	040-128365	3/17 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
2	好萊屋NO.5(幸福小窩)	新竹縣湖口鄉蘭州三街2號	040-139813	3/17 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
3	好萊屋社區(3期)	新竹縣湖口鄉大智路2巷61號	040-128778	3/17 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
4	真善美華廈	新竹縣新豐鄉新興路533~535號	040-134224	3/17 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
5	真善美華廈	新竹縣新豐鄉新興路541~543號	040-048566	3/17 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
6	真善美華廈	新竹縣新豐鄉新興路537~539號	040-048618	3/17 (二)	崇友實業	邱垂康	符合	
7	普強股份有限公司-新豐廠	新竹縣新豐鄉康樂路一段169-7號	036B004864	3/17 (二)	日菱工業	彭文忠	符合	
8	昌益藏峰	新竹縣竹北市勝利六街26.28號	036B031434	3/17 (二)	立詮電梯	黃國樑	符合	
9	昌益藏峰	新竹縣竹北市勝利六街10.12號	036B031436	3/17 (二)	立詮電梯	黃國樑	符合	
10	昌益藏峰	新竹縣竹北市勝利六街20.22號	036B031438	3/17 (二)	立詮電梯	黃國樑	符合	
11	達文西社區	新竹縣竹北市光明六路東一段296-1號	M37-820181	3/17 (二)	高陞停車場設備	吳清文	不合格	1.實際規格與原規格不符(有變更過:原橫移車板已移除)。 2.下方車位無設置車子越線威應裝置。 不符事項如上列所述,請重新辦理竣工檢查。
12	達文西社區	新竹縣竹北市光明六路東一段296-1號	M37-920192	3/17 (二)	高陞停車場設備	吳清文	符合	
13	達文西社區	新竹縣竹北市光明六路東一段296-1號	M37-920194	3/17 (二)	高陞停車場設備	吳清文	符合	
14	龍寶貝	新竹縣新豐鄉建興路二段786號	040-112307	3/17 (二)	富士達	陳錦順	符合	
15	金色大地 #1	新竹縣竹北市三民路57號	040-070379	3/17 (二)	富士達	陳錦順	符合	
16	遠雄文華匯	新竹縣竹北市縣政二路南段70號	040-193245	3/17 (二)	富士達	陳錦順	符合	
17	遠雄文華匯	新竹縣竹北市縣政二路南段70號	040-193247	3/17 (二)	富士達	陳錦順	符合	
18	領世館	新竹縣竹北市光明五街338號	040-112068	3/17 (二)	富士達	陳錦順	符合	
19	領世館	新竹縣竹北市光明五街338號	040-112069	3/17 (二)	富士達	陳錦順	符合	
20	日昇大道	新竹縣竹東鎮自強路16.18號	045-050408	3/18 (三)	立詮電梯	謝坤達	符合	
21	日昇大道	新竹縣竹東鎮自強路20.22號	045-050409	3/18 (三)	立詮電梯	謝坤達	符合	
22	大溪地	新竹縣竹東鎮中興路二段152巷33弄12.14號	045-050105	3/18 (三)	立詮電梯	謝坤達	符合	
23	大溪地	新竹縣竹東鎮中興路二段152巷38.40號	045-050116	3/18 (三)	立詮電梯	謝坤達	符合	
24	大溪地	新竹縣竹東鎮中興路二段152巷52.54號	045-050119	3/18 (三)	立詮電梯	謝坤達	符合	
25	工業技術研究院	新竹縣竹東鎮中興路四段195號	039-020094	3/18 (三)	禾揚電梯	馮勝賜	符合	
26	工業技術研究院	新竹縣竹東鎮中興路四段195號	039-020095	3/18 (三)	禾揚電梯	馮勝賜	符合	
27	昌益四季 P·Q 棟	新竹縣竹北市博愛街529號	040-102019	3/18 (三)	永大機電工業	黃達雄	符合	
28	昌益四季 P·Q 棟	新竹縣竹北市博愛街529號	040-102020	3/18 (三)	永大機電工業	黃達雄	符合	
29	昌益四季 P·Q 棟	新竹縣竹北市博愛街529號	040-102021	3/18 (三)	永大機電工業	黃達雄	符合	
30	轟動天廈	新竹縣竹北市民權街17巷5號	040-044969	3/18 (三)	永大機電工業	黃達雄	符合	
31	轟動天廈	新竹縣竹北市民權街17巷5號	040-044971	3/18 (三)	永大機電工業	黃達雄	符合	
32	源美寬樸	新竹縣竹北市縣政二路南段121號	040-162514	3/18 (三)	永大機電工業	黃達雄	符合	
33	源美寬樸	新竹縣竹北市縣政二路南段121號	040-162516	3/18 (三)	永大機電工業	黃達雄	符合	
34	世光安養中心(拙茁家園)	新竹縣竹東鎮中豐路三段146號	040-147898	3/18 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
35	自強國中	新竹縣竹東鎮自強路169號	040-126435	3/18 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
36	東昌建材有限公司	新竹縣竹東鎮長春路三段302號	040-011193	3/18 (三)	崇友實業	邱垂康	符合	
37	陶然居	新竹縣芎林鄉下山村下山90號	040-033958	3/18 (三)	崇友實業	邱創榮	符合	
38	陶然居	新竹縣芎林鄉下山村下山91號	040-033959	3/18 (三)	崇友實業	邱創榮	符合	
39	盤固大地(甲)	新竹縣新豐鄉福興村7鄰圓山子116-1-4號	036B000310	3/18 (三)	立安機電企業	莊清松	符合	
40	盤固大地(乙)	新竹縣新豐鄉福興村7鄰圓山子116-5~8號	036B000311	3/18 (三)	立安機電企業	莊清松	符合	
41	盤固大地(丙)	新竹縣新豐鄉福興村7鄰圓山子116-9~12號	036B000312	3/18 (三)	立安機電企業	莊清松	符合	
42	站前學府文匯館	新竹縣新豐鄉學府路72巷26-1號	M34-014584	3/18 (三)	群躍科技	陳澤正	符合	
43	站前學府文匯館	新竹縣新豐鄉學府路72巷26-1號	M34-014588	3/18 (三)	群躍科技	陳澤正	符合	
44	站前學府文匯館	新竹縣新豐鄉學府路72巷26-1號	M34-014599	3/18 (三)	群躍科技	陳澤正	符合	
45	站前學府文匯館	新竹縣新豐鄉學府路72巷26-1號	M34-014611	3/18 (三)	群躍科技	陳澤正	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:108.07)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
46	和興鎮勞宅J棟	新竹縣湖口鄉德和路76巷46弄2.6號	034-303056	3/19 (四)	日谷機電	陳耀裕	符合	
47	和興鎮勞宅J棟	新竹縣湖口鄉德和路76巷46弄12.16號	034-303058	3/19 (四)	日谷機電	陳耀裕	符合	
48	和興鎮勞宅K棟	新竹縣湖口鄉德和路76巷42弄1.3號	034-303060	3/19 (四)	日谷機電	陳耀裕	符合	
49	台惟工業	新竹縣湖口鄉光復路14號	045-050589	3/19 (四)	宏偉電機工業	李明煌	符合	
50	矽格股份有限公司	新竹縣湖口鄉湖口工業區四維路1號	045-050436	3/19 (四)	宏偉電機工業	李明煌	符合	
51	漢民系統(股)公司	新竹縣湖口鄉光復南路57號	045-050127	3/19 (四)	宏偉電機工業	李明煌	符合	
52	鴻觀十力	新竹縣竹北市六家七路8號	040-129239	3/19 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
53	鴻觀十力	新竹縣竹北市六家七路32號	040-129244	3/19 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
54	九龍世第2(九龍世第成功社區)	新竹縣竹北市成功十五街40號	040-172877	3/19 (四)	崇友實業	邱垂康	已改善完成	使用許可證之統一編碼不符,請修正(註:查該設備係「緊急用 昇降機」,且按《建築技術規則》相關規定,其所屬建築物至少 應設置一座》。→已改善完成109.04.27報府備查
55	九龍世第2(九龍世第成功社區)	新竹縣竹北市成功十五街40號	040-172878	3/19 (四)	崇友實業	邱垂康	 符合	
56	文化溱邸	新竹縣竹北市文采街178號	040-122506	3/19 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
57	文化溱邸	新竹縣竹北市文采街170號	040-122511	3/19 (四)	崇友實業	邱垂康	符合	
58	新竹縣竹東鎮大同國民小學	新竹縣竹東鎮莊敬路111號	036B042725	3/19 (四)	立川機電工業	許偉雄	已改善完成	1.牽引機驅動輪鋼索防脫裝置未設置(第3項檢查項目)。 2.動力遮斷下之接救裝置未設置(第69項檢查項目)。 →已改善完成109.05.20報府備查
59	二重國民中學	新竹縣竹東鎮學府路132號	036B024093	3/19 (四)	立川機電工業	許偉雄	符合	
60	新竹縣立六家國民中學	新竹縣竹北市嘉興路356號	036B029924	3/19 (四)	立川機電工業	許偉雄	已改善完成	動力遮斷下之援救裝置未設置(第69項檢查項目)。
								→已改善完成109.05.20報府備查
61	建築旅行NO1(閱讀建築)	新竹縣竹北市嘉豐二街一段198號	040-162315	3/19 (四)	迅達電梯	李世雄	符合	
62	建築旅行NO3	新竹縣竹北市嘉豐一街36號	040-162316	3/19 (四)	迅達電梯	李世雄	符合	
63	新竹縣芎林國民小學	新竹縣芎林郷文山村文山路288號	036B001986	3/19 (四)	加立達機電	王瑋	已回覆改善完成, 將再排程複驗。	1.調連機測試、緊急停止裝置檢查未果。 2.額定速度實測52.7m/min,與原檢查表登載60m/min不符(標準值90%-105%)。 3.未設置不得因單一小容量接點/誤動作而導致熱車器動作之裝置(第7項檢查項目)。 4.供行動不便者操作盤對外通信裝置無效(第22項檢查項目)。 5.因鋼索末端鋼索夾反向安裝,致使主鋼索變形(第29項檢查項目)。 6.配重與緩衝器距離實測280mm(正常300-500mm,第48項檢查項目)。 7.後視鏡下錢距機廂地面90公分(應85公分,第63項檢查項目)。 8.呼叫鈕前方不同材質處理面積實測長90公分、第25公分(應60公分×30公分,第67項檢查項目)。 9.助力運動下之接救裝查項目)。 10.低速運轉時車廂可操作至下停止極限開關處,安全距離不足1200mm(第70項檢查項目)。→109.08.26報府改善完成,將再排程複驗。
64	日安巴黎#1-#6	新竹縣竹北市成功一街75-97號	039-017866	3/19 (四)	大佑新機	馮勝賜		(一)查該場所共計6台昇降設備之原始竣檢資料皆註明有「供行動不便者使用」字樣,故請依據建築物無障礙設施設計規範內容設置。 1.主操作盤點字標示、語音系統及輪椅乘坐者操作盤(第62項檢查項目)。
65	日安巴黎#1~#6	新竹縣竹北市成功一街75-97號	039-017868	3/19 (四)	大佑新機	馮勝賜	已改善完成: 109.05.26回覆已修繕→ 109.07.02複檢補測完成	試。
66	日安巴黎#1~#6	新竹縣竹北市成功一街75-97號	039-017870	3/19 (四)	大佑新機	馮勝賜		(三)許可證號039-017868乙台,另有: 1.調速機測試「阻擋器動作速度」實測136m/min(第3項檢查項目 ,應在超速開關扳斷後發生動作而且在下降速度尚未超過額定速度90m/min之1.4倍前應能動作)。 2.牽引機驅動輸之溝槽磨耗不均。

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:108.07)

序號	建築物名稱	地址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人		
67	聯發紡織纖維股份有限公司	新竹縣竹北市十興里十興路291號	036B040815	3/19 (四)	銓興隆實業	盧俊雄		1.互鎖裝置故障,前後門可同時開啟(第20項檢查項目)。 2.位置信號裝置故障(第23項檢查項目)。 3.未設置通風裝置(第24項檢查項目)。 4.主轉動練條生緬第29項檢查項目。 5.油間內濕(第5)項檢查項目(。 6.緊急停止裝置無效〔原檢查衰登載之柱塞長度7820mm與昇降行程22.5m(3停)不符,且外紅未張貼柱塞規格銘牌供查核。〕 7.原檢查表登載之常用壓力57kg/cm2、安全閥壓力62kg/cm2,與現場實測之常用壓力40kg/cm2、安全閥壓力48kg/cm2差異過大。
68	聯發紡織纖維股份有限公司	新竹縣竹北市十興里十興路291號	036B040816	3/19 (四)	銓興隆實業	盧俊雄	不合格 →經查屬違法增設, 故撤銷使用許可證	1.廂後側伸縮柵欄門腳變形或斷裂,且後側門暫停使用(第16項檢查項目)。 2.位置信號裝置故障(第23項檢查項目)。 3.未設置通風裝置(第24項檢查項目)。 3.未設置通風裝置(第24項檢查項目)。 5.上部極限開關因鍊條延長,無法作動(第37項檢查項目)註:柱塞已達極限無法到達著床定位。 6.配管連接處決瀨(第51項檢查項目)。 7.安全閱壓力實測75kg/cm2已大於常用壓力40kg/cm2之1.5倍(第51項檢查項目)。 8. 因主傳動鍊條長度過長,致車廂位於R樓層時無法到達著床定位(第52項檢查項目)。 9.因主傳動鍊條長度過長,致車廂位於R樓層時無法到達著床定位(第52項檢查項目)。 9.因主傳動鍊條長度過長,致車廂位於頂部時無法作用於柱塞極限開關(第55項檢查項目)。 1.原檢查表登載之性塞長度7820m與行行程22.5m(4停)不符,且外缸未張贴柱塞規格銘牌供查核。 11原檢查表登載之性惠規格銘牌供查核。 11原檢查表登載之常惠規格銘牌供查核。 11原檢查表登載之常用壓力57kg/cm2、安全閱壓力62kg/cm2,與現場實測之常用壓力40kg/cm2、安全閱壓力75kg/cm2差異過大。
69	聯發紡織纖維股份有限公司	新竹縣竹北市十興里十興路291號	036B040817	3/19 (四)	銓興隆實業	盧俊雄	不合格 →經查屬違法增設, 故撤銷使用許可證	1.互鎮裝置故障,前後門可同時開啟(第20項檢查項目)。 2.未設置通風裝置(第24項檢查項目)。 3.主傳動鍊條生鑄(第29項檢查項目)。 4.油閥內顯第51項檢查項目)。 5.原檢查表登載之柱塞長度7820mm與昇降行程22.5m(4停)不符, 且外直未張貼柱塞規格銘牌供查核。 6.原檢查表登載之常用壓力57kg/cm2、安全閥壓力62kg/cm2,與 現場資測之常用壓力40kg/cm2、安全閥壓力48kg/cm2差異過大。

更新日期:109年11月06日

備註: 1. 限期改善者,請於期限內改善完成。

- 2. 合格者不另行文通知。
- 3. 不合格者將廢止使用許可證,應立即停止設備之使用,設備之管理人請儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。