

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:109.06)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
1	天主教仁慈醫院宿舍	新竹縣湖口鄉民生街3巷26弄27號	040-167355	3/23(二)	台灣三菱電梯	劉明財	符合	
2	協祥機械三廠	新竹縣湖口鄉光復路3號	040-167356	3/23(二)	台灣三菱電梯	劉明財	符合	
3	協祥機械三廠	新竹縣湖口鄉光復路3號	040-167357	3/23(二)	台灣三菱電梯	劉明財	符合	
4	協祥機械	新竹縣湖口鄉光復北路2號	040-174431	3/23(二)	台灣三菱電梯	黃榮森	符合	
5	德謙企業大樓案	新竹縣湖口鄉光復北路92號	040-116761	3/23(二)	台灣三菱電梯	黃榮森	符合	
6	德謙企業大樓案	新竹縣湖口鄉光復北路92號	040-116762	3/23(二)	台灣三菱電梯	黃榮森	符合	
7	科技廣場社區管委會-2	新竹縣竹東鎮三重一路19.21號	036B019586	3/23(二)	太友實業	蔡榮鎮	符合	
8	科技廣場社區管委會-3	新竹縣竹東鎮三重一路23.25號	036B019587	3/23(二)	太友實業	蔡榮鎮	符合	
9	科技廣場社區管委會-4	新竹縣竹東鎮三重一路27.29號	036B019588	3/23(二)	太友實業	蔡榮鎮	符合	
10	資源大地	新竹縣竹東鎮東峰路182-194號	045-050747	3/23(二)	祐全機電	呂國松	符合	
11	資源大地	新竹縣竹東鎮東峰路182-194號	045-050748	3/23(二)	祐全機電	呂國松	符合	
12	資源大地	新竹縣竹東鎮東峰路182-194號	045-050749	3/23(二)	祐全機電	呂國松	符合	
13	資源大地	新竹縣竹東鎮東峰路182-194號	045-050750	3/23(二)	祐全機電	呂國松	符合	
14	博威電子	新竹縣湖口鄉光復路79號	040-170161	3/23(二)	永大機電工業	施魁偉	符合	
15	博威電子	新竹縣湖口鄉光復路79號	040-170162	3/23(二)	永大機電工業	施魁偉	符合	
16	力成科技文化一廠— 8	新竹縣湖口鄉文化路4號	040-062673	3/23(二)	永大機電工業	施魁偉	符合	
17	力成 3 D 廠甲右客梯	新竹縣湖口鄉大同路15號	040-192483	3/23(二)	永大機電工業	施魁偉	符合	
18	力成 3 D 廠甲左客梯	新竹縣湖口鄉大同路15號	040-192484	3/23(二)	永大機電工業	施魁偉	符合	
19	世禾科技—大同廠	新竹縣湖口鄉大同路17之2號	040-170280	3/23(二)	永大機電工業	施魁偉	符合	
20	曉學堂	新竹縣竹北市環北路一段71巷2號	040-167306	3/24(三)	永大機電工業	施魁偉	符合	
21	曉學堂	新竹縣竹北市環北路一段71巷2號	040-167307	3/24(三)	永大機電工業	施魁偉	符合	
22	曉學堂	新竹縣竹北市環北路一段71巷2號	040-167308	3/24(三)	永大機電工業	施魁偉	符合	
23	曉學堂	新竹縣竹北市環北路一段71巷2號	040-167309	3/24(三)	永大機電工業	施魁偉	符合	
24	蘭亭序 (C 棟)	新竹縣竹北市文興路81號	040-162043	3/24(三)	永大機電工業	施魁偉	符合	
25	蘭亭序 (E 棟)	新竹縣竹北市文興路87號	040-162042	3/24(三)	永大機電工業	施魁偉	符合	
26	財團法人台灣省私立香園紀念教養院	新竹縣湖口鄉中正路三段130號	040-140934	3/24(三)	崇友實業	邱垂康	符合	
27	財團法人台灣省私立香園紀念教養院	新竹縣湖口鄉中正路三段130號	040-140935	3/24(三)	崇友實業	邱垂康	符合	
28	成家專案十二期	新竹縣湖口鄉光復東路63.65號	040-099556	3/24(三)	崇友實業	邱垂康	符合	
29	好萊屋NO.8	新竹縣湖口鄉蘭州一街26號	040-151489	3/24(三)	崇友實業	邱垂康	符合	
30	成家專案十三期	新竹縣湖口鄉蘭州四街85號	040-111133	3/24(三)	崇友實業	邱垂康	符合	
31	旭德科技(股)公司	新竹縣湖口鄉光復北路32號	040-084201	3/24(三)	崇友實業	邱垂康	符合	
32	明星狀元之大家住易	新竹縣湖口鄉大勇路1巷51號	52B-001132	3/24(三)	銳霆開發機電	游輝耀	符合	
33	明星狀元之大家住易	新竹縣湖口鄉大勇路1巷51號	52B-001133	3/24(三)	銳霆開發機電	游輝耀	符合	
34	詮達股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復路50號	52B-003260	3/24(三)	國揚電梯工業	范振鋒	不合格 (廢止使用許可證)	1.原動機規格與送檢資料不符(第5項檢查項目)。 2.調速機速度與送檢資料不符(第11項檢查項目:額定速度現場實測為30m/min,與許可證所載及原竣工檢查45m/min不符)。
35	添鴻科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復路4-2號	039-020854	3/24(三)	金立機電	謝文梁	符合	
36	光頡科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復北路70號	039-020516	3/24(三)	金立機電	謝文梁	符合	
37	光頡科技股份有限公司	新竹縣湖口鄉工業五路23號	039-020767	3/24(三)	金立機電	謝文梁	符合	
38	一品天下(A)	新竹縣新豐鄉新庄路135巷9號	040-180342	3/26(五)	台灣三菱電梯	黃榮森	符合	
39	中化新豐廠	新竹縣新豐鄉坑子口182之1號	040-170981	3/26(五)	台灣三菱電梯	黃榮森	符合	
40	中化新豐廠	新竹縣新豐鄉坑子口182之1號	040-170982	3/26(五)	台灣三菱電梯	黃榮森	符合	
41	坤山-鼎峰	新竹縣竹北市復興一街129號	040-148529	3/26(五)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
42	坤山-鼎峰	新竹縣竹北市復興一街133號	040-148528	3/26(五)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	
43	坤山-鼎峰	新竹縣竹北市復興一街137號	040-148527	3/26(五)	台灣三菱電梯	葉仕鑫	符合	

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:109.06)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
(108.07期程限改複檢)	新竹縣芎林國民小學	新竹縣芎林鄉文山村文山路288號	036B001986	3/25(四)	加立達機電	王瑋	限期改善 → 複檢不合格 → 廢止使用許可證	1.額定速度實測52.7m/min，與原檢查表登載60m/min不符(標準值90%~105%)。 2.調速機測試檢查未果(會同專業技術人員無法測試)。 3.未設置不得因單一小容量接點/誤動作而導致煞車器動作之裝置(第7項檢查項目)。 4.供行動不便者操作盤對外通信裝置無效(第22項檢查項目)。 5.緊急照明無效(第24項檢查項目)。 6.後視鏡下緣距機廂地面90.6公分(應85公分，第63項檢查項目)。 7.呼叫鈕前方不同材質處理面積實測長90公分、寬29.5公分(應60公分x30公分，第67項檢查項目)。 8.動力遮斷下之援救裝置放置於昇降路內(第69項檢查項目)。
44	新竹縣竹北市麻園國民小學	新竹縣竹北市長園一街236號	036B022179	3/25(四)	加立達機電	王瑋	不合格 (廢止使用許可證)	1.額定速度實測53.9m/min，與原檢查表登載60m/min(標準值90%~105%)。 2.調速機測試檢查未果(會同專業技術人員無法測試)。 3.未設置不得因單一小容量接點/誤動作而導致煞車器動作之裝置(第7項檢查項目)。 4.頂部安全距離不足1400mm，實測1347mm(第15項檢查項目)。 5.緊急停止裝置作動時，車廂上連動開關未作動(第28項檢查項目)。 6.鋼索棒末端短缺插銷(第29項檢查項目)。 7.車廂與側緩衝器壓縮後，配重側頂部槽輪與頂部干涉(第47項檢查項目)。 8.車廂及配重側緩衝器底座生鏽(第49項檢查項目)。 9.後視鏡下緣距機廂地面90.8公分(應85公分，第63項檢查項目)。 10.動力遮斷下之援救裝置設置於昇降路內且無效(第69項檢查項目)。 11.低速運轉安全裝置，實測安全距離上升1191mm、下降850mm(第70項檢查項目)。 12.現場張貼之使用許可證有效期限(110年3月4日)已逾期。註：查最新安檢日期為110年3月21日一違反《建築物昇降設備設置及檢查管理辦法》第五條第2項：「管理人應於使用許可證使用期限屆滿前二個月內，自行或委託維護保養之專業廠商向當地主管建築機關或其委託之檢查機構申請安全檢查。」
45	潘*辰	新竹縣竹北市文興路一段68號	036B022831	3/25(四)	加立達機電	王瑋	限期改善	無專業廠商配合，抽驗檢查未果，將再另排場次。

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:109.06)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
46	昊霖健康事業	新竹縣竹北市文興路347號	036B042699	3/25(四)	全日通電梯	曹志安	不合格 (廢止使用許可證)	1.緊急停止裝置無效，抽驗當下已告知管理人應即停機檢修。 2.未設置不得因單一小容量接點誤動作而導致煞車器動作之裝置(第7項檢查項目)。 3.控制盤內計時電驛未固定且多條預備電線末端未作絕緣保護(第9項檢查項目)。 4.鋼索棒末端短缺插銷(第29項檢查項目)。 5.張力輪重力不足，調速機鋼索未能張緊(第46項檢查項目)。 6.車廂與緩衝器之間隙實測480mm(加上緩衝器壓值200mm)，大於配重側頂部懸吊輪與鋼索末端干涉時之距離(第47項檢查項目)。 7.未設置後視鏡(第63項檢查項目)。 8.地面之引導標誌規格不符(第67項檢查項目)。 9.手動下行車廂下未能保持與機坑地面1200mm之安全距離，實測940mm以下(第70項檢查項目)。 10.火災復歸避難層裝置項目原檢查表刪除未檢查(第71項檢查項目)。 11.昇降路未封閉，局部維護使用可燃材料(木板)，昇降路內多處不明之配管線。
47	昊霖健康事業	新竹縣竹北市文興路339號	036B042700	3/25(四)	全日通電梯	曹志安	已改善完成	1.未設置不得因單一小容量接點誤動作而導致煞車器動作之裝置(第7項檢查項目)。 2.控制盤內計時電驛未固定且多條預備電線末端未作絕緣保護(第9項檢查項目)。 3.鋼索棒末端短缺插銷(第29項檢查項目)。 4.車廂與緩衝器之間隙實測460mm(加上緩衝器壓值200mm)，大於配重側頂部懸吊輪與鋼索末端干涉時之距離(第47項檢查項目)。 5.未設置後視鏡(第63項檢查項目)。 6.未設置牆及地面之引導標誌(第67項檢查項目)。 7.手動下行車廂下未能保持與機坑地面1200mm之安全距離，實測950mm以下(第70項檢查項目)。 8.火災復歸避難層裝置項目原檢查表刪除未檢查(第71項檢查項目)。 9.昇降路未封閉。 →已改善完成110.05.20報府備查
48	松柏盧境	新竹縣新豐鄉泰安街165巷18弄6號	040-200457	3/25(四)	崇友實業	邱垂康	符合	
49	松柏盧境	新竹縣新豐鄉泰安街165巷18弄10號	040-200459	3/25(四)	崇友實業	邱垂康	符合	
50	松柏盧境	新竹縣新豐鄉泰安街165巷18弄5號	040-200467	3/25(四)	崇友實業	邱垂康	符合	
51	曄順經貿	新竹縣竹北市復興三路二段168號	040-192862	3/25(四)	崇友實業	邱垂康	符合	
52	曄順經貿	新竹縣竹北市復興三路二段168號	040-192863	3/25(四)	崇友實業	邱垂康	符合	
53	曄順經貿	新竹縣竹北市復興三路二段168號	040-192864	3/25(四)	崇友實業	邱垂康	符合	
54	三千電器廠	新竹縣新豐鄉新和路96號	036B008899	3/25(四)	全在德	劉芳宏	符合	
55	三千電器廠	新竹縣新豐鄉新和路96號	036B008900	3/25(四)	全在德	劉芳宏	符合	
56	成家十七期	新竹縣湖口鄉大智路二巷10號	036B005824	3/25(四)	全在德	劉芳宏	符合	
57	台灣富士電子材料(股)公司	新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路30號	040-174571	3/25(四)	富士達	陳錦順	符合	
58	台灣富士電子材料(股)公司	新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路30號	040-174572	3/25(四)	富士達	陳錦順	符合	
59	愛因斯坦	新竹縣竹北市自強南路8號	040-135264	3/25(四)	富士達	陳錦順	符合	
60	信勢國小	新竹縣湖口鄉成功路360號	040-104009	3/25(四)	台灣奧的斯	王鴻昌	符合	
61	樹強企業	新竹縣湖口鄉成功路1260號	040-141422	3/25(四)	台灣奧的斯	王鴻昌	限期改善	1.未設置工作平台(第68項檢查項目)。 2.動力遮斷下之援救裝置，無馬達剎車手動釋放(第69項檢查項目)。

新竹縣政府建築物昇降設備暨機械停車設備抽驗結果(期程:109.06)

序號	建築物名稱	地 址	設備許可證號	檢查日	保養廠商	原檢查人	結果	備註
62	晴園香榭	新竹縣竹北市新溪街161之1號	040-181868	3/25(四)	台灣奧的斯	王鴻昌	符合	
63	富源上景	新竹縣竹北市文壽街3號	040-114751	3/25(四)	台灣奧的斯	王鴻昌	符合	
64	台大映象社區	新竹縣竹北市科大一路175號	M37-818980	3/25(四)	力揚停車場設備	楊劍輝	符合	
65	京燕小豪宅社區	新竹縣竹北市光明九路168號	M37-908498	3/25(四)	高陞停車場設備	楊劍輝	符合	

更新日期：110年05月25日

- 備註：
1. 限期改善者，請於期限內改善完成。
 2. 合格者不另行文通知。
 3. 不合格者將廢止使用許可證，應立即停止設備之使用，設備之管理人請儘速依建築法第77條之4申請核發使用許可證。