

新竹縣政府工程施工查核小組
110年度工程施工查核缺失一覽表

期間：自110年01月01日至110年12月31日

總件數 98件(缺失佔25%以上)

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	相關規定依據
1	4.03.04(施工廠商制度面)	品管自主檢查表未落實執行，或檢查標準未訂量化?、容許誤差值，或未確實記載檢查值	80	81.63%	品質計畫製作綱要第 7 章
2	5.09.08(施工面)	無工程告示牌或內容未符合規定：工程告示牌地方之經費來源未填寫。	63	64.29%	工程告示牌及竣工銘牌設置 要點；工程採購契約範本附錄 1、工作安全與衛生
3	4.02.03.04(監造單位制度面)	無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或無製作材料設備檢(試)驗管制總表管控，或無對檢(試)驗報告判讀認可	50	51.02%	監造計畫製作綱要第 5、7 章；公共工程施工品質管理作業 要點第 11 點規定
4	4.03.03(施工廠商制度面)	施工日誌未落實執行或未依規定制定格式：	45	45.92%	公共工程施工品質管理作業 要點第 11 點規定
5	5.10.99(施工面)	其他材料檢驗審查紀錄缺失：未提供混凝土拌合廠廠驗紀錄或出廠證明。	41	41.84%	監造計畫製作綱要第 5、7 章；公共工程施工品質管理作業 要點第 11 點規定
6	4.02.03.08(監造單位制度面)	有無依契約規定填報監造報表，或無落實記載，或未使用規定格式報表	40	40.82%	品質計畫製作綱要第 6 章
7	4.02.01.05(監造單位制度面)	未訂定各材料/設備及施工之抽查標準或未符合需求	36	36.73%	品質計畫製作綱要第 5 章
8	5.07.02.99(施工面)	其他水利道路及護坡施工缺失：如工區前後與原道路交界處的處理(平整、美觀)應再加強。	35	35.71%	工程施工規範契約範本
9	5.07.01.99(施工面)	其他一般施工缺失：如人行道鋪面不平順，排水坡度未依設計圖示，遇雨有積水問題	31	31.63%	工程施工規範契約範本
10	4.01.99(主辦單位制度面)	其他主辦機關缺失：如估驗進度為零，應加緊趕辦以利預算執行率提升。	29	29.59%	品質計畫製作綱要第 6 章
11	4.02.01.01(監造單位制度面)	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容…如監造計畫未依工程經費級距之不同，簡化章節要求	27	27.55%	監造計畫製作綱要前言：監造 計畫製作應注意事項
12	5.01.01(施工面)	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	27	27.55%	工程施工規範契約範本
13	5.14.07(施工面)	現場施工交通警告設施不足	25	25.51%	工程施工規範契約範本