

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.02.21

工程名稱：竹北市縣政六路(光明九路至福興路)等人行道改善工程



說明

第一工區人行道混凝土完成面水平度線形歪斜不合規範。



說明

第一工區人行道導盲磚或其它界面間混凝土表面殘留雜物(如混凝土屑或砂石等)

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.02.21

工程名稱：竹北市縣政六路(光明九路至福興路)等人行道改善工程



第二工區人行道開挖回填料含落葉有機物、樹根或其他雜物；第一工區人行道樹穴回填有垃圾手套及雜物。

說明

第二工區人行道開挖回填料含落葉有機物、樹根或其他雜物；第一工區人行道樹穴回填有垃圾手套及雜物。



工地現場材料(如點銲鋼絲網)未架高堆置，未用帆布覆蓋，以致生鏽嚴重。

說明

工地現場材料(如點銲鋼絲網)未架高堆置，未用帆布覆蓋，以致生鏽嚴重。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.02.21

工程名稱：竹北市縣政六路(光明九路至福興路)等人行道改善工程



說明

工區內外之安全防護措施不完備(如夜間警示燈不足，交通錐連桿未連接，且固定不足，風吹即倒)



說明

工程告示牌內容未符規定(如主辦機關之中、英文名稱對照不符)且固定支撐不足，告示牌未面向道路供用路人周知。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.02.21

工程名稱：竹北市縣政六路(光明九路至福興路)等人行道改善工程



人行道(一)人行道黃色亂石地坪與路線之線形不整齊。

## 說明

人行道(一)人行道黃色亂石地坪與路線之線形不整齊。



第一工區原有樹木甚大但留設樹穴甚小應檢討其需求改善。

## 說明

第一工區原有樹木甚大但留設樹穴甚小應檢討其需求改善。