

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.28

工程名稱：新竹縣湖口鄉綠園別墅至維東重劃區設聯絡道路新闢工程



說明

回填區回填料含樹枝或樹根有機物、木材或其他雜物未清理乾淨。



說明

路旁排水格柵欄附近落葉(樹葉)過多，夯壓時請清理乾淨。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.28

工程名稱：新竹縣湖口鄉綠園別墅至維東重劃區設聯絡道路新闢工程



B 段矮牆施工，依工程慣例，應施作導角(倒角)收邊處理。

Samsung 48 MP Camera
使用 Galaxy A32 5G 拍攝

說明

B 段矮牆施工，依工程慣例，應施作導角(倒角)收邊處理。



A 段級 B 段排水溝
混凝土邊少部份施
工後表面有崩角
(損壞)，請改善。

Samsung 48 MP Camera
使用 Galaxy A32 5G 拍攝

說明

A 段級 B 段排水溝混凝土邊少部份施工後表面有崩角(損壞)，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.28

工程名稱：新竹縣湖口鄉綠園別墅至維東重劃區設聯絡道路新闢工程



說明

A 段級 B 段排水溝混凝土邊少部份施工後表面有崩角(損壞)，請改善。



說明

與社區相接之三路口，請於相接處增設垂直向截水溝，另接近社區道路兩旁，請增設草溝及小土堤，防止周遭地面水漫流至社區道路。