

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.12.10

工程名稱：新埔鎮日本公園綠美化及安全補強工程



說明

C區新植紅花風鈴木，支架施作與圖說不符且回填土未確實打碎，不合規範。



說明

C區竹林砍伐未確實處理(C區竹林根部應確實處理或用火燒處理避免春風吹又生)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.12.10

工程名稱：新埔鎮日本公園綠美化及安全補強工程



說明

工區零散應注意加設圍籬，緊臨道路部分夜間宜加強警示標誌。



說明

區乙種圍籬規格、尺寸及圖樣不符設計圖說，且固定性不足，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.12.10

工程名稱：新埔鎮日本公園綠美化及安全補強工程



說明

C 工區，因緊臨陡坡，無設置防墜警示措施，請研議改善。



說明

C 區乙種圍籬規格、尺寸及圖樣不符設計圖說，且固定性不足，請改善。