

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.19

工程名稱：108 年度縣轄道路管線挖掘及用戶接管路面修復工程(開口契約)-A 區-1



說明

興隆路 5 段 0K+395~0K+402~瀝青鋪面壓實度不合規範，瀝青混凝土有粒料分離現象，務請改善。



說明

興隆路 5 段及竹 18-1 線工區多處道路路側、水溝殘留瀝青混凝土廢渣未清除，請沿線檢視並加以清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.19

工程名稱：108 年度縣轄道路管線挖掘及用戶接管路面修復工程(開口契約)-A 區-1



說明

興隆路 5 段及竹 18-1 線工區多處道路路側、水溝殘留瀝青混凝土廢渣未清除，請沿線檢視並加以清除。



說明

竹 18-1 線於電線桿旁之雜草未清除乾淨及瀝青混凝土夯實不足。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.19

工程名稱：108 年度縣轄道路管線挖掘及用戶接管路面修復工程(開口契約)-A 區-1



竹 18-1 線
0k+60~070 右側
雜草未清除時.並
請於其他路段一
併清除。

19/06/2020 10:35

說明

竹 18-1 線 0k+60~070 右側雜草未清除時.並請於其他路段一併清除。



竹 18-1 線 0K+300
瀝青混凝土表面有
鋼筋未清除請即刻
改善。

19/06/2020 10:47

說明

竹 18-1 線 0K+300 瀝青混凝土表面有鋼筋未清除請即刻改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.19

工程名稱：108 年度縣轄道路管線挖掘及用戶接管路面修復工程(開口契約)-A 區-1



說明

興隆路 5 段 0k+330. 有鐵絲混雜於瀝青混凝土內未清除即鋪設，請改善。



說明

竹 18-1 線，發現有原有排水清掃孔被瀝青混凝土掩蓋導致排水孔被雜物阻塞，易造成雨水沖刷路面，請改善

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：109.06.19

工程名稱：108 年度縣轄道路管線挖掘及用戶接管路面修復工程(開口契約)-A 區-1



說明

竹 18-1 線 0k+120 處、0k+300 處、0k+325 處右側有砍除之雜木及枯草未清除影響路側溝排水，易導致路面損壞，建議儘速加以清除。



說明

.因砍樹或處理雜木標線未復原後或未確實保護，標線表面有損壞痕跡，請沿線檢討一併改善。